

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
REPORTE DE AVANCE
APARTADO INFRAESTRUCTURA 2016
(PESOS)

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	AGOSTO	2016

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
ENTIDAD EJECUTORA: OOMSAPAS DE LOS CABOS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	CONCLUSION DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y TRATAMIENTO TERCARIO EN PTAR MESA COLORADA DE 150 LPS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	CC	2013	R	31/08/2016	\$ 10,992,556.00	\$ 6,595,966.00	0	0	Autorizado	10,992,556.00	6,595,966.00	0.00	4,396,590.00			LPS/MEJ	150	
														Licitado	10,989,447.33	6,595,966.00	0.00	4,393,481.33					
														Contratado	10,989,447.33	6,595,966.00	0.00	4,393,481.33					
														Físico	9,203,296.31	5,521,977.79	0.00	3,681,318.52					
														Financiero	9,203,296.31	5,521,977.79	0.00	3,681,318.52					
	CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00						
													Físico	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00						
													Financiero	5,359.00	2,679.50	0.00	2,679.50						
	SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	219,851.12	131,919.32	0.00	87,931.80						
													Físico	190,380.89	114,228.53	0.00	76,152.36						
													Financiero	190,380.89	114,228.53	0.00	76,152.36						

TOTAL	10,992,556.00	6,595,966.00	0.00	0.00	Autorizado	11,232,407.12	6,737,885.32	0.00	4,494,521.80	0.00	0.00
					Licitado	10,989,447.33	6,595,966.00	0.00	4,393,481.33		
					Contratado	10,989,447.33	6,595,966.00	0.00	4,393,481.33		
					Físico	9,203,296.31	5,521,977.79	0.00	3,681,318.52		
					Financiero	9,203,296.31	5,521,977.79	0.00	3,681,318.52		

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

LIC. OSCAR RENÉ NUÑEZ COSÍO
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTINEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

