

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 11:00 horas del día 01 de abril del 2019, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibo Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el C. Julián Vargas Arce,; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: "Construcción de plataforma para la protección de pozo No. 2 del Acueducto Palo Verde-Santa Rosalía", municipio de Mulegé, B.C.S.", bajo el contrato N° LO-903017989-E15-2018, se establece que con fecha 21 de marzo de 2019 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. LO-903017989-E15-2018 y recibidos el día 28 de marzo de 2019, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2018.
Nombre de la Obra:	"Construcción de plataforma para la protección de pozo No. 2 del Acueducto Palo Verde-Santa Rosalía", municipio de Mulegé, B.C.S."
Inversión autorizada:	\$5,000,000.00 (Son: Cinco millones, de pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.05.-1786 emitido por la CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Contrato de Obra Publica
Contrato número:	LO-903017989-E15-2018.
Firma:	13 de septiembre de 2018.
Importe del contrato:	\$4,850,496.70 (Son cuatro millones, ochocientos cincuenta mil, cuatrocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.).
R.F.C.:	VAAJ7308178T1
Fecha de inicio programada:	13 de septiembre de 2018.
Fecha de terminación programada:	31 de diciembre de 2018.
Fecha de inicio real:	13 de septiembre de 2018.
Fecha de terminación real:	21 de marzo de 2019.

Julian Vargas Arce

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2244956	\$1,455,149.01	SOFIMEX S.A.
Cumplimiento	2244973	\$485,049.67	SOFIMEX S.A.
Vicios Ocultos	2315413	\$485,049.67	SOFIMEX S.A.

Balance financiero

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (60%)	Estatad (40%)
	\$4,850,496.70	\$2,910,298.02	\$1,940,198.68

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	13/09/2018-30/11/18.	\$1,073,844.84	\$171,815.17	\$1,245,660.01
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	01/12/2018-31/12/18.	\$598,740.23	\$95,798.44	\$694,538.67
Estimación 3N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	01/01/2019-31/01/19.	\$1,000,230.86	\$160,036.94	\$1,160,267.80
Estimación 4N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	01/02/2019-31/03/19.	\$1,508,646.74	\$241,383.48	\$1,750,030.22
Total ejercido			\$4,181,462.67	\$669,034.03	\$4,850,496.70

Julian Vargas Arca

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$4,850,496.70 (Son cuatro millones, ochocientos cincuenta mil, cuatrocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$4,850,496.70 (Son cuatro millones, ochocientos cincuenta mil, cuatrocientos noventa y seis pesos 70/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista

Julian Vargas Arce

C. Julián Vargas Arce

Por la Comisión Estatal del Agua

C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra: "Construcción de plataforma para la protección de pozo No. 2 del Acueducto Palo Verde-Santa Rosalía", municipio de Mulegé, B.C.S."