

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 10:00 horas del día 06 de julio del 2018, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: “Reposición de 800 metros de Colector Sanitario Benito Juárez”, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondu, Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa el C. Ing. Héctor Vega Ureta, Apoderado Legal de Ixpalino Construcciones , S.A. De C.V. Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Crédito Formalizado por el Estado con BANOBRAS (Bono Cupón Cero).

I. Información básica.

Origen de los Recursos:	Crédito Formalizado por el Estado con BANOBRAS (Bono Cupón Cero).
Nombre de la Obra:	“Reposición de 800 metros de Colector Sanitario Benito Juárez”, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondu, Baja California Sur.
Inversión autorizada:	\$ 2,300,000.00 (Son: Dos Millones Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	No. SFyA-0466/2018
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública CE-903017989-E3-2018.
Contrato número:	CE-903017989-E3-2018.
Firma:	08 de junio del 2018.
Importe del contrato:	\$ 2, 298,991.14 (Son: Dos Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 14/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Contratista:	Ing. Héctor Vega Ureta, Apoderado Legal de Ixpalino Construcciones, S.A. De C.V
R.F.C.:	ICO960131G22

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha inicio programada: 14 de Junio del 2018.
 Fecha terminación programada: 13 de Agosto del 2018.
 Fecha inicio real: 14 de Junio del 2018.
 Fecha terminación real: 03 de Julio del 2018.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	No hubo		
Cumplimiento	4168-02118-1	\$ 229,899.11	Afianzadora INSURGENTES

II. Descripción de los trabajos ejecutados.

Reposición de 573.40 metros en suministro e instalación de tubería pvc sanitario anularmente estructurada , unión espiga-campana con empaque de 12" de diámetro, así como la instalación de 20 descargas domiciliarias con silleta reductora de derivación para tubo de pvc, de 12"x6", campana-campana y codo de 45°x6" campana-espiga, en 120 mts de tubería de pvc sanitario anularmente estructurada, unión espiga-campana con empaque de 6" de diámetro , así como 1,110.96 m2 de reposición de carpeta asfáltica a base hidráulica con material proveniente de banco, riego de liga con asfalto FR-3 en proporción de 0.5 lt/m2, riego de impregnación con asfalto FM-1, en proporción 1.5 lt/m2 y carpeta de concreto asfáltico de 5cms de espesor, compactado en caliente elaborado en planta, con cemento asfáltico AC-20 en porción de 118 lt/m3, con aditivo adiflex al 2% y compactada al 95%.; con una inversión total de \$2,298,991.14 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

III. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Estatal (100%)
Contrato Inicial:	\$2,298,991.14	\$2,298,991.14
Inversión total ejercida	\$2,298,991.14	\$2,298,991.14
Saldo:	0.00	0.00

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

Entrega
Por "El Contratista"

Ing. Héctor Vega Ureta
Apoderado Legal
Ixpalino Construcciones, S.A. De C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua

Recibe

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obra

Testigo

Ing. Manuel Salvador Higuera
Hernández
Residente de Obra