

| | | |
|----------------------|-----|------|
| Hoja 1 de 1 | | |
| Fecha de Elaboración | | |
| Día | Mes | Año |
| 05 | 05 | 2020 |

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 31 DE MARZO DE 2020
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENTA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| No. | Nombre del Organismo Operador | Componente / Sub Componente | Descripción de la Obra/subacción | No. de CompraNet | Tipo de contratación | Fecha inicio/termino de Contrato | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Tipo de apoyo | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejercido al año anterior | | Inversión (Pesos) | | | | | | | Metas por Indicador | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | Clave de INEGI (9) Dígitos | Municipio | Localidad | | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | G.I.C. | Otro | Numero del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | | |
| 1 | COMSAPAS DE LA PAZ | OBRA NUEVA | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CÁRCAMO DE BOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN EN EL PESCADERO, MUNICIPIO DE LA PAZ. (OBRA DE CONTINUIDAD) | 203857 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 20/02/2019 31/07/2020 | 030030684 | LA PAZ | EL PESCADERO | CT | 2019 | E/P | 05/06/2020 | \$ 2,432,578.72 | \$ 1,216,289.36 | \$ 1,727,298.14 | \$ - | Autorizado | \$ 1,305,280.60 | \$ 1,216,289.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 88,991.20 | PROYECTO RECORSIVO | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,305,280.60 | \$ 1,216,289.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 88,991.20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,305,280.60 | \$ 1,216,289.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 88,991.20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 574,323.00 | \$ 535,167.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 39,156.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 2,432,578.72 | 1,216,289.36 | 1,727,298.14 | 0.00 | Autorizado | \$ 1,305,280.60 | \$ 1,216,289.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 88,991.20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ 1,305,280.60 | \$ 1,216,289.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 88,991.20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ 1,305,280.60 | \$ 1,216,289.40 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 88,991.20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ 574,323.00 | \$ 535,167.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 39,156.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |

| | |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN TERMINACIÓN | CT |

| | |
|------------------------|-----|
| Construcción | C |
| Ampliación | A |
| Rehabilitación | R |
| Obras Complementarias | OC |
| Estudios y/o proyectos | E/P |

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL