

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
REPORTE DE AVANCE
EJERCICIO FISCAL 2020

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020
PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020
SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
01	SEPTIEMBRE	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de Compra/Net	Tipo de contratación	Fecha inicio/termino de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador				
							Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	OOMSAPAS DE LA PAZ	OBRA NUEVA	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CÁRCAMO DE BOMBEO Y EMISOR A PRESIÓN EN EL PESCADERO, MUNICIPIO DE LA PAZ (OBRA DE CONTINUIDAD)	2038557	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	20/12/2019 31/08/2020	030030684	LA PAZ	EL PESCADERO	CT	2019	E/P	01/09/2020	\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.40	\$ 545,544.41	\$ -	Autorizado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95	PROYECTO EJECUTIVO	1	
																		Licitado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Contratado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Físico	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Financiero	\$ 1,364,348.57	\$ 936,861.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,487.07			
																		Autorizado	\$ -									
																		Licitado	\$ -									
																		Contratado	\$ -									
																		Físico	\$ -									
																		Financiero	\$ -									
																		Autorizado	\$ -									
																		Licitado	\$ -									
																		Contratado	\$ -									
																		Físico	\$ -									
																		Financiero	\$ -									
TOTAL														\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.40	\$ 545,544.41	\$ -	Autorizado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Licitado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Contratado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Físico	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95			
																		Financiero	\$ 1,364,348.57	\$ 936,861.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,487.07			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

Autorizado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
Licitado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
Contratado	\$ 1,887,034.35	\$ 1,216,289.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
Físico	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
Financiero	\$ 1,364,348.57	\$ 936,861.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,487.07


 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL


 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL