

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)  
REPORTE DE AVANCE  
EJERCICIO FISCAL 2020

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020

PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020  
SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020  
TERCER MODIFICATORIO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CUARTO MODIFICATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2020

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS):

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Hoja 1 de 1

Fecha de Elaboración

Día	Mes	Año
04	ENERO	2021

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de Compra/Net	Tipo de contratación	Fecha inicio/termino de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador						
							Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1	OOMSAPAS DE LA PAZ	OBRA NUEVA	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CÁRCAMO DE BOMBO Y EMISOR A PRESIÓN EN EL PESCADERO, MUNICIPIO DE LA PAZ. (OBRA DE CONTINUIDAD)	2038557	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	20/12/2019 31/08/2020	030030684	LA PAZ	EL PESCADERO	CT	2019	E/P	04/01/2021	\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.36	\$ 545,544.41	\$ -	Autorizado	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95	PROYECTO EJECUTIVO	1	1		
																		Autorizado	\$ -											
																		Licitado	\$ -											
																		Contratado	\$ -											
																		Físico	\$ -											
																		Financiero	\$ -											
																		Autorizado	\$ -											
																		Licitado	\$ -											
																		Contratado	\$ -											
																		Físico	\$ -											
																		Financiero	\$ -											
<b>TOTAL</b>														\$ 2,432,578.72	\$ 1,216,289.36	\$ 545,544.41	\$ -	<b>Autorizado</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95					
														<b>Licitado</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95									
														<b>Contratado</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95									
														<b>Físico</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95									
														<b>Financiero</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95									

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

<b>Autorizado</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
<b>Licitado</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
<b>Contratado</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
<b>Físico</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95
<b>Financiero</b>	\$ 1,887,034.31	\$ 1,216,289.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,744.95

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUAN CARLOS GARCÍA  
DIRECTOR LOCAL