

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 10:00 horas del día 31 de enero del 2020, se reunieron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra; por el Contratista, Ing. Arturo Romero Sillas; a efecto de llevar a cabo el finiquito de los trabajos ejecutados de la obra denominada "Equipamiento de Pozo #8 BIS, consistente en colocación de bomba e interconexión a Acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto", en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, se establece que con fecha 03 de noviembre de 2019, han sido terminados los trabajos objeto del contrato número IO-903017989-E10-2019 y recibidos el día 18 de diciembre de 2019 según consta en el Acta de Entrega – Recepción de obra de misma fecha.

I. Información básica.

Programas:	Apartado Urbano (APAU) de PROAGUA ejercicio 2019
Nombre de la Obra:	"Equipamiento de Pozo #8 BIS, consistente en colocación de bomba e interconexión a Acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto"
Inversión autorizada:	\$1,696,333.20 (Un millón seiscientos noventa y seis mil trescientos treinta y tres pesos 20/100 con I.V.A.)
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0174
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Por Invitación a Cuanto Menos Tres Persona
Contrato número:	IO-903017989-E10-2019
Firma:	16 de Agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$1,620,430.92 (Son un millón seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta pesos 92/100 con I.V.A.)
Contratista:	Ing. Arturo Romero Sillas.
R.F.C.:	ROSA60112124A

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 23 de agosto de 2019.
 Fecha terminación programada: 21 de octubre de 2019.
 Fecha inicio real: 10 de Septiembre de 2019.
 Fecha terminación real: 03 de Diciembre de 2019.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	3100-10972-1	\$486,129.28	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Cumplimiento	3100-10974-5	\$162,043.09	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	3100-11057-0	\$159,105.04	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

IV. Balance financiero (Control acumulativo de estimaciones):

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Estimación 01N	10/SEP/19 - 03/dic/19	\$794,148.56	\$127,063.77	\$921,212.33	\$276,363.70
Estimación 02 01A	10/SEP/19 - 03/dic/19	\$ 43,372.50	\$6,939.60	\$50,312.10	\$15,093.63
Estimación 03 01E	07/oct/19 - 03/dic/19	\$534,074.11	\$85,451.86	619,525.97	194,671.95
Total		\$1,371,595.17	\$219,455.23	\$1,591,050.40	486,129.28

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$1,620,430.92 (Son un millón seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta pesos 92/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$1,591,050.40 (Son un millón quinientos noventa y un mil cincuenta pesos 40/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.


Resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de \$29,380.52 (veinte nueve mil trescientos ochenta pesos 52/100 M.N.).

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente de obra y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.


Entrega
Por "El Contratista"




Ing. Arturo Romero Sillas

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obras



Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra denominada "Equipamiento de Pozo #8 BIS, Consistente en Colocación de Bomba e Interconexión a Acueducto #1, Instalación Eléctrica y Colocación de Base de Protección de Concreto", bajo el contrato número IO-903017989-E10-2019.