

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 8:30 horas del día 06 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: “Construcción de Línea de Alimentación e Interconexión en Fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye: Demolición y Reposición de Concreto en Vialidades, Tubería de PEAD de 8” y cajas de Operación de Válvulas”, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio Los Cabos, Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra y por la empresa ROSI CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., el Ing. Guillermo Romero Sillas, en su carácter de Apoderado Legal, para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio presupuestal 2019.

I. Información básica.

Programas:	Apartado Urbano (APAU) de PROAGUA ejercicio 2019
Nombre de la Obra:	“Construcción de Línea de Alimentación e Interconexión en Fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye: Demolición y Reposición de Concreto en Vialidades, Tubería de PEAD de 8” y cajas de Operación de Válvulas”
Inversión autorizada:	\$1,190,308.60 (Son un millón ciento noventa mil trescientos ocho pesos 60/100 con I.V.A.).
Oficio de Validación de Expediente:	No. B00.903.03.-0174
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Persona
Contrato número:	IO-903017989-E11-2019
Firma:	16 de Agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$1,136,412.58 (Son un millón ciento treinta y seis mil cuatrocientos doce pesos 58/100 con I.V.A.).
Contratista:	ROSI CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.
R.F.C.:	RCO020903HU3

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 23 de agosto de 2019.
Fecha terminación programada: 22 de octubre de 2019.
Fecha inicio real: 23 de agosto de 2019.
Fecha terminación real: 22 de octubre de 2019.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Cumplimiento	3100-10976-5	\$113,641.26	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Anticipo	3100-10975-8	\$340,923.78	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

IV. Descripción de los trabajos ejecutados.

IV.1.- Terracerías .

Trazo y nivelación topográfica para red de distribución, excavación para zanjas en material común, plantilla de 10 cm de espesor, apisonada y compactada al 85% y relleno compactado al 90% Proctor, con material producto de banco,

IV.2.- Suministro e instalación de Tubería y Piezas Especiales

Suministro e instalación de 110 ml tubería de PEAD 4710 hidráulica de 8" de diámetro RD-21, tubería de PVC hidráulica de 6" de diámetro RD 32.5 18 ml, válvula de compuerta de 8" de diámetro de Fo.Fo., tee de 10"x10" de diámetro de Fo.Fo., reducción de 10" a 8" de diámetro de Fo.Fo., reducción de 8" x 6" de diámetro de Fo. Fo., prueba hidrostática de toda la línea instalada.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

IV.3.- Cajas de Válvulas, Atraques y pavimentación.

Caja de válvulas para alojar instalaciones tipo 3, construcción de atraques de concreto $F_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, ruptura de pavimento hidráulico de 15 cm, de espesor, afinado, nivelación y compactación de terreno con material producto al 90%, riego de impregnación de asfalto FM-1 en proporción de 1.5 lts/m² y pavimentación de concreto MR-2, de 15 cm espesor.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega de el Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.
- Plano de Obra Terminada.

V. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Federal (50%)	Organismo Operador (50%)
Contrato Inicial:	\$1,136,412.58	\$568,206.29	\$568,206.29
Inversión total ejercida	\$1, 136,412.58	\$568,206.29	\$568,206.29
Saldo:	0.00	0.00	0.00

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega

Por "El Contratista"
ROSI CONSTRUCCIONES,
S.A. de C.V.



Ing. Guillermo Romero Sillas
Apoderado Legal

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obras



Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra