

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 14:00 horas del día 23 de diciembre del 2019, se reunieron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra; por la empresa ROSI CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., el Ing. Guillermo Romero Sillas; en su carácter de Apoderado Legal, a efecto de llevar a cabo el finiquito de los trabajos ejecutados de la obra denominada "Construcción de Línea de Alimentación e Interconexión en Fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye: Demolición y Reposición de Concreto en Vialidades, Tubería de PEAD de 8" y cajas de Operación de Válvulas ", en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, se establece que con fecha 22 de octubre de 2019, han sido terminados los trabajos objeto del contrato número IO-903017989-E11-2019 y recibidos el día 06 de noviembre de 2019 según consta en el Acta de Entrega – Recepción de obra de misma fecha.

I. Información básica.

Programas:	Apartado Urbano (APAUR) de PROAGUA ejercicio 2019
Nombre de la Obra:	"Construcción de Línea de Alimentación e Interconexión en Fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye: Demolición y Reposición de Concreto en Vialidades, Tubería de PEAD de 8" y cajas de Operación de Válvulas"
Inversión autorizada:	\$1,190,308.60 (Son un millón ciento noventa mil trescientos ocho pesos 60/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0174
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Por Invitación a Cuanto Menos Tres Persona
Contrato número:	IO-903017989-E11-2019
Firma:	16 de Agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$1,136,412.58 (Son un millón ciento treinta y seis mil cuatrocientos doce pesos 58/100 con I.V.A.).
Contratista:	ROSI CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.
R.F.C.:	RCO020903HU3

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

**II. Plazo de ejecución:**

Fecha inicio programada: 23 de agosto de 2019.  
 Fecha terminación programada: 22 de octubre de 2019.  
 Fecha inicio real: 23 de agosto de 2019.  
 Fecha terminación real: 22 de octubre de 2019.

**III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:**

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	3100-10975-8	\$340,923.78	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V
Cumplimiento	3100-10976-5	\$474,084.66	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V
Vicios Ocultos	3100-11058-3	\$113,641.26	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V

**IV. Balance financiero (Control acumulativo de estimaciones):**

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Estimación 01N	23/AGO/19- 23/SEP/19	\$768,630.85	\$122,980.94	\$891,611.79	\$267,483.54
Estimación 02- 01A	23/AGO/19- 23/SEP/19	\$ 93,099.59	\$14,895.93	\$107,995.52	\$32,398.66
Estimación 03- 01E	09/SEP/19- 22/OCT/19	\$117,935.58	\$18,869.69	\$136,805.27	\$41,041.57
<b>Total</b>		<b>\$979,666.02</b>	<b>\$156,746.56</b>	<b>\$1,136,412.58</b>	<b>340,923.77</b>

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$1,136,412.58 (Son un millón ciento treinta y seis mil cuatrocientos doce pesos 58/100), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$1,136,412.58 (Son un millón ciento treinta y seis mil cuatrocientos doce pesos 58/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de \$0.00 (Cero pesos).

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.


Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente de obra y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Entrega

Por "El Contratista"

ROSI CONSTRUCCIONES  
S.A. de C.V.



---

Ing. Guillermo Romero Sillas  
Apoderado Legal

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



---

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y  
Control de Obras



---

Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo  
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra denominada "Construcción de Línea de Alimentación e Interconexión en Fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye: Demolición y Reposición de Concreto en Vialidades, Tubería de PEAD de 8" y Cajas de Operación de Válvulas", en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur", bajo el contrato número IO-903017989-E11-2019.