

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 09:00 horas del día 28 de agosto del 2020, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el C. Julián Vargas Arce; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias”**, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E13-2020**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado URBANO (APAU), para el ejercicio 2020.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2020.
Nombre de la Obra:	“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias”, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$1,932,698.80 (Son: Un millón, novecientos treinta y dos mil, seiscientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E13-2020.
Firma:	24 de junio de 2020.
Importe del contrato:	\$1,903,002.10 (Son un millón, novecientos tres mil, dos pesos 10/100 M.N.).
R.F.C.:	VAAJ7308178T1
Fecha de inicio programada:	26 de junio de 2020.
Fecha de terminación programada:	25 de agosto de 2020.
Fecha de inicio real:	26 de junio de 2020.
Fecha de terminación real:	25 de agosto de 2020.

[Handwritten signature]

Julian Vargas Arce

[Handwritten mark]

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Descripción de los trabajos ejecutados:

RED DE ATARJEAS

- Se suministró y colocó 1.00 letrero alusivo a la obra de 2.44mx1.22m a base de lona plástica impresa a todo color.
- Trazo y nivelación con equipo topográfico, en una longitud de 1,123.40 M.L.
- Se suministraron e instalaron 1,123.40 M.L. de tubería de pvc sanitario de 8" de diámetro tipo "anger" clase sdr 35.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

- Trazo y nivelación con equipo topográfico, en una longitud de 713.30 M.L.
- Se suministraron e instalaron 713.30 M.L. de tubería sanitaria de pvc "anger" de 6" de diámetro rd 35.
- Suministro e instalación 91.00 descargas domiciliarias para drenaje. Incluye: suministro e instalación de silleta de 8"x6" de diámetro, codo de 45°x6" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Se construyeron 91.00 registros sanitarios de 0.40x0.60x0.80 m. incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, desperdicio, trazo, niveles, firme de 10 cm de espesor, con concreto $f'c=100$ kg/cm² agregado máximo de 19 mm, aplanado en muro interior con mortero cemento-arena 1:4 de 1.5 cm de espesor, acabado pulido fino. con media caña en el fondo del mismo tubo de drenaje, o bien en el proceso del colado del firme se construirá la media caña. tapa de concreto de 7 cm de espesor. $f'c=150$ kg/cm² a.m. 19 mm armada con 4 varillas del no.3 a.r. en ambos sentidos. marco y contramarco a base de ángulos de 1 1/4" x 1/8" y 1 1/2" x 1/8" con agarradera tipo llave. incluye: elaboración y colocación de concreto y mortero, cimbra de 40x60 cm.

POZOS DE VISITA

- Se construyeron 8.00 pozos de visita tipo común a base de cuñas de mortero de 23 cm de espesor, juntas con mortero cemento arena en proporción 1:3, hasta 1.25 m de profundidad, incluye: pulido interior, escalones, materiales y mano de obra.
- Se construyeron 4 pozos de visita tipo común a base de cuñas de mortero de 23 cm de espesor, juntas con mortero cemento arena en proporción 1:3, hasta 1.50 m de profundidad, incluye: pulido interior, escalones, materiales y mano de obra.
- Se Construyó 1.00 pozo de visita tipo común a base de cuñas de mortero de 23 cm de espesor, juntas con mortero cemento arena en proporción 1:3, hasta 1.75 m de profundidad, incluye: pulido interior, escalones, materiales y mano de obra.

Forma parte de esta acta el Plano de Obra Terminada y Certificado de Funcionamiento entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Julian Vargas Are



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la **“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias”**, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante

Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
Contrato Inicial:	\$1,903,002.10	\$951,501.05	\$951,501.05

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
Inversión ejercida del contrato:	\$1,903,002.10	\$951,501.05	\$951,501.05

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Entrega

Por el Contratista

Julián Vargas Arce


C. Julián Vargas Arce




ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibo Amador
Residente de obra

Julian Vazquez Arce