

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 09:00 horas del día 14 de septiembre del 2020, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y C. Julián Vargas Arce; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: **“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias”**, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E13-2020, se establece que con fecha 25 de agosto de 2020 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. IO-903017989-E13-2020 y recibidos el día 28 de agosto de 2020, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado URBANO (APAU), para el ejercicio 2020.
Nombre de la Obra:	“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias”, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú
Inversión autorizada:	\$1,932,698.80 (Son: Un millón, novecientos treinta y dos mil, seiscientos noventa y ocho pesos 80/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E13-2020.
Firma:	24 de junio de 2020.
Importe del contrato:	\$1,903,002.10 (Son un millón, novecientos tres mil, dos pesos 10/100 M.N.).
R.F.C.:	VAAJ7308178T1
Fecha de inicio programada:	26 de junio de 2020.
Fecha de terminación programada:	25 de agosto de 2020.
Fecha de inicio real:	26 de junio de 2020.

Julián Vargas Arce



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de terminación real:	25 de agosto de 2020.
----------------------------	-----------------------

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia.

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	2445218	\$190,300.21	SOFIMEX
Vicios Ocultos	2471782	\$190,300.21	SOFIMEX

Balance financiero.

Inversión total autorizada (c/I.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$1,932,698.80	\$966,349.40	\$966,349.40

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$1,903,002.10	\$951501.05	\$951501.05

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	26/06/2020-04/07/20.	\$707,287.09	\$113,165.94	\$820,453.03
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	05/07/20-12/08/20.	\$652,899.65	\$104,463.94	\$757,363.59
Estimación 3N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	12/07/20-25/08/20.	\$280,332.32	\$44,853.16	\$325,185.48
Total ejercido			\$1,640,519.06	\$262,483.04	\$1,903,002.10

Jhanfango Arce

4

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$1,903,002.10 (Son un millón, novecientos tres mil, dos pesos 10/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$1,903,002.10 (Son un millón, novecientos tres mil, dos pesos 10/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista

Julián Vargas Arce

C. Julián Vargas Arce

Por la Comisión Estatal del Agua

[Signature]

C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

[Signature]

C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra