

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 11:00 horas del día 11 de noviembre del 2019, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y C. Julián Vargas Arce; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAHIA ASUNCION, CONSISTENTE EN: 1,750.00 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 65 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E14-2019, se establece que con fecha 23 de octubre de 2019 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. IO-903017989-E14-2019 y recibidos el día 07 de noviembre de 2019, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado RURAL (APARURAL), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Bahía Asunción, consistente en: 1,750.00 ml de tubería pvc tipo anger de 3" Ø rd 32.5 y 65 tomas domiciliarias".
Inversión autorizada:	\$900,540.78 (Son: novecientos mil, quinientos cuarenta pesos 78100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E14-2019.
Firma:	23 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$1,809,974.74 (Son un millón, ochocientos nueve mil, novecientos setenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).
R.F.C.:	VAAJ7308178T1
Fecha de inicio programada:	23 de agosto de 2019.
Fecha de terminación programada:	21 de noviembre de 2019.
Fecha de inicio real:	23 de agosto de 2019.

Julián Vargas Arce




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de terminación real:	23 de octubre de 2019.
----------------------------	------------------------

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2346579	\$542,992.42	SOFIMEX
Cumplimiento	2346613	\$180,997.47	SOFIMEX
Vicios Ocultos	2381283	\$180,997.47	SOFIMEX

Balance financiero

Inversión total autorizada (c/I.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$1,809,974.74	\$904,987.37	\$904,987.37

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$1,809,974.74	\$904,987.37	\$904,987.37

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado RURAL (APARURAL).	23/09/2019- 23/10/19.	\$1,560,323.05	\$249,651.69	\$1,809,974.74
Total ejercido			\$1,560,323.05	\$249,651.69	\$1,809,974.74

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$1,809,974.74 (Son un millón, ochocientos nueve mil, novecientos setenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la

Julian Vargas Arce




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

cantidad de \$1809,974.74 (Son un millón, ochocientos nueve mil, novecientos setenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.


Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista



C. Julián Vargas Arce

Por la Comisión Estatal del Agua


C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico


C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAHIA ASUNCION, CONSISTENTE EN: 1,750.00 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 65 TOMAS DOMICILIARIAS", en la localidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E14-2019.