



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 07 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibo Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el C. Ing. Francisco Javier Aguilar Villavicencio representante de F.C. Construcciones; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: MARINA NACIONAL, CONSISTENTE EN: 369.00 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS; Y EN ZONA ALMACEN PRODUCTO PESQUEROS CONSISTENTE EN 292.00 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E15-2019, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.

**Información básica.**

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de agua potable en las colonias: Marina Nacional, consistente en: 369.00 ml de tubería pvc tipo anger de 3" ø rd 32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en zona Almacén Producto Pesqueros consistente en 292.00 ml de tubería pvc tipo anger de 3" ø rd 32.5 y 18 tomas domiciliarias"
Inversión autorizada:	\$900,540.78 (Son: novecientos mil, quinientos cuarenta pesos 78100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E15-2019.
Firma:	23 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$889,720.28 (Son ochocientos ochenta y nueve mil, setecientos veinte pesos 28/100 M.N.).
R.F.C.:	AUVF891202AD1
Fecha de inicio programada:	23 de agosto de 2019.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha de terminación programada:	21 de noviembre de 2019.
Fecha de inicio real:	23 de agosto de 2019.
Fecha de terminación real:	23 de octubre de 2019.

**Descripción de los trabajos ejecutados:**

En red de agua potable en colonia Marina Nacional: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 369.00 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, en tomas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 217.00 metros lineales de tubería pvc de 1/2" de diámetro, 22 tomas domiciliarias con caja rectangular de polietileno, cuadro de medición, micromedidor y murete de protección.

En red de agua potable en colonia Producto Pesqueros: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 411.90 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, en tomas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 231.00 metros lineales de tubería pvc de 1/2" de diámetro, 22 tomas domiciliarias con caja rectangular de polietileno, cuadro de medición, micromedidor y murete de protección.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: contratista de la obra; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: MARINA NACIONAL, CONSISTENTE EN: 369.00 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS; Y EN ZONA ALMACEN PRODUCTO PESQUEROS CONSISTENTE EN 292.00 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

**Balance financiero.**

Inversión (c/I.V.A.):

	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
Contrato Inicial:	\$889,720.28	\$444,860.14	\$444,860.14

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
Inversión ejercida del contrato:	\$889,720.28	\$444,860.14	\$444,860.14



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

**Entrega**

Por el Contratista

---

C. Ing. Francisco Javier Aguilar Villavicencio  
Representante de F.C. Construcciones

**Recibe**

Por la Comisión Estatal del Agua

---

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y Control de Obras

---

C. José Alberto Bibo Amador  
Residente de obra