

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:00 horas del día 30 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibo Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, y la C. Ing. Perla Janet Gaxiola Hernández; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, CONSISTENTE EN: 4,541.97 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML DE TUBERIA DE PCV TIPO ANGER DE 6" Ø RD 32.5 Y 141 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato número **IO-903017989-E16-2019**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de agua potable en la colonia San Isidro Labrador, consistente en: 4,541.97 ml de tubería pvc anger de 3" ø rd 32.5, 481.98 ml de tubería de pcv tipo anger de 6" ø rd 32.5 y 141 tomas domiciliarias", en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$2,758,470.40 (Son: dos millones, setecientos cincuenta y ocho mil, cuatrocientos setenta pesos 40/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E16-2019.
Firma:	29 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$2,736,458.13 (Son dos millones, setecientos treinta y seis mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.).
R.F.C.:	GAHP840325PZ1
Fecha de inicio programada:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación programada:	28 de diciembre de 2019.

G

A

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de inicio real:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación real:	15 de noviembre de 2019.

Descripción de los trabajos ejecutados:

En red de agua potable: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 4,540.93 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, 481.98 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 6" de diámetro RD-32.5, en tomas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 742.50 metros lineales de tubería tipo kitek de ½" de diámetro, 93 tomas domiciliarias con caja rectangular de polietileno y micromedidor, cuadro de medición y murete de protección.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, CONSISTENTE EN: 4,541.97 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML DE TUBERIA DE PCV TIPO ANGER DE 6" Ø RD 32.5 Y 141 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E16-2019**, **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

**Balance financiero.**

Inversión (c/l.V.A.):

Contrato Inicial:	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$2,736,458.13	\$1,368,229.07	\$1,368,229.06

Inversión total ejercida (c/l.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$2,413,259.06	\$1,206,629.53	\$1,206,629.53

G

A

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

**Entrega**

Por el Contratista




C. Ing. Perla Janet Gaxiola Hernández

**Recibe**

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y Control de Obras



C. José Alberto Bipo Amador  
Residente de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, CONSISTENTE EN: 4,541.97 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML DE TUBERIA DE PCV TIPO ANGER DE 6" Ø RD 32.5 Y 141 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.