

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 11:00 horas del día 07 de diciembre del 2020, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, la C. Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: : **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en 2,006 ml de red de atarjeas y 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo**, en la localidad de Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, B.C.S., de acuerdo con el Contrato de número IO-903017989-E16-2020, se establece que con fecha 12 de octubre de 2020 se han terminado los trabajos objeto del contrato y recibidos el día 26 de octubre de 2020, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.
Nombre de la Obra:	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en 2,006 ml de red de atarjeas y 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo en la localidad de Villa Ignacio zaragoza", municipio de Comondú, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$3,700,000.00 (Son Tres millones, setecientos mil de pesos 00/100 M.N).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E16-2020
Firma:	10 de julio de 2020.
Importe del contrato:	\$3,694,775.02 (Son Tres millones, seiscientos noventa y cuatro mil, setecientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.).
R.F.C.:	GUVM-710212-NW3
Fecha de inicio programada:	14 de julio de 2020.
Fecha de terminación programada:	12 de octubre de 2020.
Fecha de inicio real:	14 de julio de 2020.
Fecha de terminación real:	12 de octubre de 2020.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	\$0.00	N/A
Cumplimiento	2450071	\$369,477.50	SOFIMEX
Vicios Ocultos	2503526	\$369,477.50	SOFIMEX

Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

Contrato Inicial:	Total	Federal (80%)	FAIS (20%)
	\$3,694,775.02	\$3,171,820.02	\$738,955.00

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	Federal (80%)	FAIS (20%)
	\$3,694,775.02	\$3,171,820.02	\$738,955.00

No. de Estimación	Programa	Periodo de ejecución	Importe	I.V.A.	Total
Estimación No.1	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.	Periodo del 14/07/2020 al 22/07/2020.	\$1,220,427.09	\$195,268.34	\$1,415,695.43
Estimación No.2	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.	Periodo del 18/07/2020 al 04/08/2020.	\$574,438.77	\$91,910.20	\$666,348.97

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Estimación No.3	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.	Periodo del 05/08/2020 al 05/09/2020.	\$458,893.20	\$73,422.91	\$532,316.11
Estimación No.4	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.	Periodo del 06/08/2020 al 30/09/2020.	\$912,156.09	\$145,944.98	\$1,058,101.07
Estimación No.5	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.	Periodo del 01/10/2020 al 12/10/2020.	\$19,235.73	\$3,077.71	\$22,313.44
		Total	\$3,185,150.88	\$509,624.14	\$3,694,775.02

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$3,694,775.02 (Son Tres millones, seiscientos noventa y cuatro mil, setecientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.), del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$3,694,775.02 (Son Tres millones, seiscientos noventa y cuatro mil, setecientos setenta y siete pesos 02/100 M.N.), no quedando saldo por ejercer.




**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista




C. Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibo Amador
Residente de Obra