

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 27 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, y la C. María Candelaria Aguiar Davis representante de Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 700.00 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 8" Ø SRD 35 Y 85 DESCARGAS SANITARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E17-2019**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.

**Información básica.**

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ml de tubería pvc anger de 8" ø srd 35 y 85 descargas sanitarias", en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$3,478,940.00 (Son: tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E17-2019.
Firma:	29 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$3,478,676.76 (Son tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, seiscientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.).
R.F.C.:	SCG050517UG4
Fecha de inicio programada:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación programada:	28 de noviembre de 2019.

*Ma*

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de inicio real:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación real:	12 de noviembre de 2019.

Descripción de los trabajos ejecutados:

En red de atarjeas: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 690.50 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 8" de diámetro RD-35. Y 15.00 pozos de visita tipo comun.

En descargas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 314.10 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 6" de diámetro RD-35 y 55 descargas domiciliarias con 55 registros de albañal.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la **"AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 700.00 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 8" Ø SRD 35 Y 85 DESCARGAS SANITARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E17-2019., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
Contrato Inicial:	\$3,478,676.76	\$1,739,338.38	\$1,739,338.38

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$3,478,676.76	\$1,739,338.38	\$1,739,338.38

Ma.


A

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

**Entrega**

Por el Contratista



C. María Candelaria Aguiar Davis

Representante de Servicios de Construcción en General,  
S.A. de C.V.


**Recibe**

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro

Coordinador Técnico y Control de Obras



C. José Alberto Bibó Amador

Residente de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 700.00 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 8" Ø SRD 35 Y 85 DESCARGAS SANITARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E17-2019.