

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 11:00 horas del día 29 de noviembre del 2019, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, la C. María Candelaria Aguiar Davis representante de Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 700.00 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 8" Ø SRD 35 Y 85 DESCARGAS SANITARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. bajo el contrato N° **IO-903017989-E17-2019**, se establece que con fecha 12 de noviembre de 2019 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. **IO-903017989-E17-2019** y recibidos el día 27 de noviembre de 2019, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ml de tubería pvc anger de 8" Ø srd 35 y 85 descargas sanitarias", en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$3,478,940.00 (Son: tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E17-2019.
Firma:	29 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$3,478,676.76 (Son tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, seiscientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.).
R.F.C.:	SCG050517UG4
Fecha de inicio programada:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación programada:	28 de noviembre de 2019.

Ma-

A

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de inicio real:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación real:	12 de noviembre de 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2019469	\$1,043,603.03	CHUBB Fianzas
Cumplimiento	2019477	\$347,867.68	CHUBB Fianzas
Vicios Ocultos	2043196	\$347,867.68	CHUBB Fianzas

Balance financiero

Inversión total autorizada (c/I.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$3,478,676.76	\$1,739,338.38	\$1,739,338.38

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (60%)	FAIS (50%)
	\$3,478,676.76	\$1,739,338.38	\$1,739,338.38

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	30/08/2019-12/10/2019.	\$1,563,974.24	\$250,235.88	\$1,814,210.12
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	13/10/2019-12/11/2019.	\$1,434,885.03	\$229,581.61	\$1,664,466.64
Total ejercido			\$2,998,859.27	\$479,817.49	\$3,478,676.76

Ma.

A

A

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:


La obra tuvo un contrato original por un importe de \$3,478,676.76 (Son tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, seiscientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de 3,478,676.76 (Son tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, seiscientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista




C. María Candelaria Aguiar Davis

representante de Servicios de Construcción en General,
S.A. de C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibo Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra: "AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 700.00 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 8" Ø SRD 35 Y 85 DESCARGAS SANITARIAS", en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. bajo el contrato N° IO-903017989-E17-2019.