

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:00 horas del día 14 de diciembre del 2020, se reunieron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra; por el Contratista, el C. Martin Sandoval Martínez; a efecto de llevar a cabo el finiquito de los trabajos ejecutados de la obra denominada "Construcción de Planta Desalinizadora de 150 m³/día", en la localidad de Isla Natividad, municipio de Mulegé, Baja California Sur, se establece que con fecha 20 de noviembre de 2020, han sido terminados los trabajos objeto del contrato número LO-903017989-E17-2020 y recibidos el día 03 de diciembre de 2020 según consta en el Acta de Entrega – Recepción de obra de misma fecha.

I. Información básica.

Programas:	Recursos Propios del Gobierno del Estado de Baja California Sur
Nombre de la Obra:	"Construcción de Planta Desalinizadora de 150 m ³ /día "
Inversión autorizada:	\$7'440,000.00 (Son siete millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0532
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional
Contrato número:	LO-903017989-E17-2020
Firma:	30 de Julio de 2020
Importe del contrato:	\$7'433,608.37 (Son siete millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ocho pesos 37/100 con I.V.A.).
Contratista:	C. Martin Sandoval Martínez
R.F.C.:	SAMM-670413-D14

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 31 de julio de 2020.
Fecha terminación programada: 30 de noviembre de 2020.
Fecha inicio real: 31 de julio de 2020.
Fecha terminación real: 20 de noviembre de 2020.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	4135-01428-2	\$1,486,721.67	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Cumplimiento	4135-01429-9	\$743,360.84	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	4135-01476-5	\$743,360.84	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

IV. Balance financiero (Control acumulativo de estimaciones):

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Estimación 01N	31/JUL/20 - 29/AGO/20	\$895,868.74	\$143,339.00	\$1,039,207.74	\$207,841.55
Estimación 02N	30/AGO/20 - 28/AGO/20	\$3,003,597.24	\$480,575.56	\$3,484,172.80	\$1,278,880.12
Estimación 03N	29/SEPT/20 - 29/OCT/20	\$1,528,995.19	\$244,639.23	\$1,773,634.42	\$0.00
Estimación 04 N	30/OCT/20 - 20/NOV/20	\$ 979,821.90	\$156,771.50	\$1,136,593.40	\$0.00
Total		\$6,408,283.07	\$1,025,325.29	\$7,433,608.36	\$1,486,721.67

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$7,433,608.37 (Son siete millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ocho pesos 37/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$7,433,608.36 (Son siete millones cuatrocientos

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

treinta y tres mil seiscientos ocho pesos 36/100), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%

Resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de \$0.01 (cero pesos un centavo M.N.).

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente de obra y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.


Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Entrega
Por "El Contratista"




C. Martin Sandoval Martínez

Recibe
Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra