

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 27 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, y la el C. Ing. Aristides Rafael Hernández Díaz, Apoderado Legal de Grupo VCL, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 620 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 87 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E19-2019**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de agua potable en la colonia Miramar, consistente en: 620 ml de tubería pvc anger de 3" ø rd 32.5 y 87 tomas domiciliarias", en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$3,478,940.00 (Son: tres millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E19-2019.
Firma:	02 de septiembre de 2019.
Importe del contrato:	\$1,112,898.44 (Son un millón, ciento doce mil, ochocientos noventa y ocho pesos 44/100 M.N.).
R.F.C.:	GVL081125TN7
Fecha de inicio programada:	04 de septiembre de 2019.
Fecha de terminación programada:	03 de diciembre de 2019.
Fecha de inicio real:	04 de septiembre de 2019.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha de terminación real:	12 de noviembre de 2019.
----------------------------	--------------------------

**Descripción de los trabajos ejecutados:**

En red de agua potable: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 620.00 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, 4 válvulas tipo compuerta de 3" de diámetro Y 4.00 cajas para operación de válvulas del tipo 2.

En tomas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 463.40 metros lineales de tubería tipo "kitek" de ½" de diámetro y 73 tomas domiciliarias con caja rectangular de polietileno.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 620 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 87 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E19-2019, SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

**Balance financiero:**

**Inversión (c/I.V.A.):**

	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
Contrato Inicial:	\$1,112,898.44	\$556,449.22	\$556,449.22

**Inversión total ejercida (c/I.V.A.):**

Inversión ejercida del contrato:	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$1,112,898.44	\$556,449.22	\$556,449.22

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

**Entrega**  
Por el Contratista

  
\_\_\_\_\_  
C. Ing. Aristides Rafael Hernández Díaz

**Recibe**

Por la Comisión Estatal del Agua

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y Control de Obras

  
\_\_\_\_\_  
C. José Alberto Bibo Amador  
Residente de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRAMAR, CONSISTENTE EN: 620 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5 Y 87 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° IO-903017989-E19-2019.