

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 02 de diciembre del 2019, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y el C. Ing. Edgar Omar Fernández Quintero, Administrador Único de Baja California Sur Constructora S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: **"REPOSICION DE PIE DE VENTEOS DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, TRAMO REBOMBEO A TANQUE REPARTIDOR DEL ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO-NORTE"** EN LA LOCALIDAD DE BAHIA TORTUGAS, MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S., bajo el contrato número LO-903017989-E24-2019, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., se establece que con fecha 15 de noviembre de 2019 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. IO-903017989-E24-2019 y recibidos el día 29 de noviembre de 2019, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Reposición de pie de venteos de válvulas de admisión y expulsión de aire, tramo rebombeo a tanque repartidor del acueducto Vizcaino Pacifico-norte" en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$5,680,000.00 (Son: cinco millones, seiscientos ochenta mil pesos, 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-903017989-E24-2019.
Firma:	13 de septiembre de 2019.
Importe del contrato:	\$2,958,980.50 (Son dos millones, novecientos cincuenta y ocho mil, novecientos ochenta y pesos 50/100 M.N.).
R.F.C.:	FRQNE78021225H500
Fecha de inicio programada:	13 de septiembre de 2019.
Fecha de terminación	12 de diciembre de 2019.




**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

programada:	
Fecha de inicio real:	13 de septiembre de 2019.
Fecha de terminación real:	15 de noviembre de 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	\$0.00	
Cumplimiento	4168-02515-6	\$295,898.05	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	4168-02652-0	\$295,898.05	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Balance financiero:

Inversión (c/I.V.A.):

Contrato Inicial:	Total	Federal (50%)	Estatal (50%)
	\$2,958,980.50	\$1,479,490.25	\$1,479,490.25

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	Federal (50%)	Estatal (50%)
	\$2,958,980.50	\$1,479,490.25	\$1,479,490.25

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total

Handwritten signature

Handwritten signature

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	13/09/2019- 14/10/2019.	\$654,452.58	\$104,712.41	\$759,164.99
Estimación 2E	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	15/10/2019- 01/11/2019.	\$1,070,258.72	\$171,241.40	\$1,241,500.12
Estimación 3E	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	0211/2019- 15/11/2019.	\$826,133.95	\$132,181.44	\$958,315.39
Total ejercido			\$2,550,845.25	\$408135.25	\$2,958,980.50

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$2,958,980.50 (Son dos millones, novecientos cincuenta y ocho mil, novecientos ochenta y pesos 50/100 M.N, incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$2,958,980.50 (Son dos millones, novecientos cincuenta y ocho mil, novecientos ochenta y pesos 50/100 M.N, incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista


C. Ing. Edgar Omar Fernández Quintero






G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra: "REPOSICION DE PIE DE VENTEOS DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, TRAMO REBOMBEO A TANQUE REPARTIDOR DEL ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO-NORTE" EN LA LOCALIDAD DE BAHIA TORTUGAS, MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S., bajo el contrato número LO-903017989-E24-2019, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S.

