

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:00 horas del día 03 de diciembre del 2019, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: **“Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento el campestre y 185.32 ml de emisor de aguas negras con tubería de pvc anger de 4” Ø”**, en la localidad de la paz, municipio de la paz Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa el **C. Ing. Edgar Omar Fernández Quintero**, Representante legal de **BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Aotable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).

I. Información básica.

Origen de los Recursos:	Apartado urbano (PROAGUA)
Nombre de la Obra:	“Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento el campestre y 185.32 ml de emisor de aguas negras con tubería de PVC anger de 4” Ø”.
Inversión autorizada:	\$ 1,580,974.74 (Son: Un millón quinientos ochenta mil novecientos setenta y cuatro Pesos, 74/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0324
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Por invitación a cuando menos tres personas
Contrato número:	IO-903017989-E26-2019
Firma:	13 De septiembre del 2019.
Importe del contrato:	\$ 1,574,399.63 (Son: Un millón quinientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve Pesos, 63/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Convenio modificadorio número:	IO-903017989-E26-2019/01
Firma:	14 de noviembre de 2019
Importe del convenio modificadorio:	\$ 393,590.00 (Son: Trescientos noventa y tres mil quinientos noventa , 00/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Contratista: Ing. Edgar Omar Fernández Quintero

R.F.C.: BCS0706287W9

Fecha inicio programada: 19 de Septiembre del 2019.

Fecha terminación programada: 18 de Noviembre del 2019.

Fecha inicio real: 19 de Septiembre del 2019.

Fecha terminación real: 18 de Noviembre del 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	No hubo		
Cumplimiento	4168-02516-5	\$ 157,439.96	Afianzadora INSURGENTES-ASERTA

II. Descripción de los trabajos ejecutados.

Suministro e instalación de estación de bombeo prefabricado a base de fibra de vidrio para sistema dúplex de 60"x144" con cubierta de aluminio con escotilla, 2 venteos de 3" de diámetro, asas para maniobras y sistema-base anti-flotación donde se incluye dos sistemas de izaje z-rail de 4"x4" de hierro dúctil con recubrimiento epóxico para bombas de serie 62, dos soportes de acero inoxidable, 4 tubos guía de 1" de diámetro ced. 40, dos cadenas de izaje en acero inoxidable; dos bombas sumergibles tipo inatascables para solidos pesados marca zoeller con motor de 2 hp; construcción de obra de protección para estación de bombeo prefabricada a base de concreto premezclado con una resistencia de 250 kg/cm²; suministro e instalación de 166.30 metros de tubería de PVC hidráulica RD-26 en 4" de diámetro; suministro e instalación de 13.60 metros de tubería de 4" ced 80; suministro e instalación de 28 metros de tubería de PVC sanitaria RD-35 en 8" de diámetro; fabricación de caja rompedora de presión; ruptura y reposición de 30.82 m² de pavimento asfáltico con un espesor de 7.5 cms; trazo, corte, ruptura, demolición y reposición de 104.55 m² de concreto hidráulico de 20 cms de espesor.

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

III. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Federal (40%)	Estatal(60%)
Contrato Inicial:	\$1,574,399.63	\$787,199.82	\$787,199.81
Convenio modificadorio:	\$ 393,590.00	\$ 0.00	\$393, 590.00
Inversión total ejercida	\$1,967,989.63	\$787,199.82	\$1,180,789.81
Saldo:	0.00	0.00	0.00

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Entrega

Por "El Contratista"

Edgar Fernández Q.

Ing. Edgar Omar Fernández Quintero,
Apoderado Legal
BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. De
C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua

Recibe

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obra

Testigo

Ing. Manuel Salvador Higuera
Hernández
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del acta de finiquito de la obra denominada "Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento el campestre y 185.32 ml de emisor de aguas negras con tubería de PVC anger de 4" Ø", bajo el contrato número **IO-903017989-E26-2019**