

## ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 12:00 horas del día 18 de diciembre del 2019, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: **“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, CONSISTENTE EN: 2,241.19 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 4” Ø RD 32.5 Y 301 TOMAS DOMICILIARIAS”**, en la localidad de Cabo San Lucas , municipio de los Cabos ,Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa el **C. Ing. Héctor Vega Ureta**, Representante legal de **MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A DE C.V.** Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)

### Información básica.

|   |   |
|---|---|
| Origen de los Recursos:                 | PROAGUA Apartado Urbano(APAUR)  |
| Nombre de la Obra:                      | “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, CONSISTENTE EN: 2,241.19 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 4” Ø RD 32.5 Y 301 TOMAS DOMICILIARIAS” |
| Inversión autorizada:                   | \$ 3,058,740.00 (Son: Tres Millones Cincuenta y Ochomil Setecientos Cuarenta Pesos, 00/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.                             |
| Oficio de Autorización:                 | No. B00.903.03.-0324  |
| Modalidad de adjudicación del contrato: | Licitación Por invitación a cuando menos tres personas  |
| <b>Contrato número:</b>                 | IO-903017989-E35-2019   |
| Firma:                                  | 18 De Octubre del 2019.   |
| Importe del contrato:                   | \$ 2,966,359.68 (Son: Dos Millones Novecientos Sesenta y Seis mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos, 68/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.          |
| Contratista:                            | MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A DE C.V  |
| R.F.C.:                                 | MTA0210291T2  |

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA.**

Fecha inicio programada: 19 de Octubre del 2019.  
 Fecha terminación programada: 03 de Diciembre del 2019.  
 Fecha inicio real: 19 de Octubre del 2019.  
 Fecha terminación real: 03 de Diciembre del 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

| Concepto     | Fianza no.   | Importe       | Afianzadora                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Anticipo     | No hubo      |               |                                |
| Cumplimiento | 4168-02543-3 | \$ 296,635.97 | Afianzadora INSURGENTES-ASERTA |

I. Descripción de los trabajos ejecutados.

*Suministro e instalación de 2,300.50 ml de tubería hidráulica de 101.6 mm 4" de diámetro RD-32.5 , 343 tomas domiciliarias de agua potable de 4"x1/2", con tubo kitec de 1/2" de diámetro con abrazadera de pvc tipo II con válvula de inserción y sacabocado integrado flop tap de 4"x3/4", reducción de 3/4" a 1/2", válvula de bloque sencilla , micromedidor de agua, caja de protección tipo pvc para trafico pesado, fabricación de 3 cajas de operación de válvulas tipo 5 completas para control del agua así como la instalación de diferentes piezas especiales tipo anger ; con una inversión total de \$2,966,359.68 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado*

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

II. Balance financiero. (c/IVA)

| Inversión:               | Total          | Federal (50%)  | FAIS(50%)      |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Contrato Inicial:        | \$2,966,359.68 | \$1,483,179.84 | \$1,483,179.84 |
| Inversión total ejercida | \$2,966,359.68 | \$1,483,179.84 | \$1,483,179.84 |
| Saldo:                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Entrega

Por "El Contratista"

---

C. Ing. Hector Vega Ureta,  
Apoderado Legal  
MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A DE C.V

Por la Comisión Estatal del Agua

Recibe

---

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y  
Control de Obra

Testigo

---

Ing. Manuel Salvador Higuera  
Hernández  
Residente de Obra