

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 13:00 horas del día 05 de febrero del 2020, se reunieron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, Residente de Obra; por la empresa, el C. Ing. Héctor Vega Ureta, representante legal de MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; a efecto de llevar a cabo el finiquito de los trabajos ejecutados de la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS PALMAS, CONSISTENTE EN: 2,241.19 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 4” Ø RD 32.5 Y 301 TOMAS DOMICILIARIAS”**, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, se establece que con fecha 03 de diciembre de 2019, han sido terminados los trabajos objeto del contrato número IO-903017989-E35-2019 y recibidos el día 18 de diciembre de 2019 según consta en el Acta de Entrega – Recepción de obra de misma fecha.

I. Información básica.

Programas:	Apartado Urbano (APAU) de PROAGUA ejercicio 2019
Nombre de la Obra:	<b>“CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS PALMAS, CONSISTENTE EN: 2,241.19 ML DE TUBERIA PVC TIPO ANGER DE 4” Ø RD 32.5 Y 301 TOMAS DOMICILIARIAS”</b>
Inversión autorizada:	\$ 3,058,740.00 (Son: Tres millones Cincuenta y Ochomil Setecientos Cuarenta Pesos, 00/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0324
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación por invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E35-2019
Firma:	18 De octubre del 2019
Importe del contrato:	\$ 2,966,359.68 (Son: Dos Millones Novecientos Sesenta y Seis mil Trecientos Cincuenta y Nueve Pesos, 68/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Contratista: MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. De C.V  
R.F.C.: MTA0210291T2

**II. Plazo de ejecución:**

Fecha inicio programada: 19 de octubre de 2019.  
Fecha terminación programada: 03 de diciembre de 2019.  
Fecha inicio real: 19 de octubre de 2019.  
Fecha terminación real: 03 de diciembre de 2019.

**III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:**

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Cumplimiento	4168-02543-3	\$296,635.97	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	4168-02658-0	\$296,635.97	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

**IV. Balance financiero (Control acumulativo de estimaciones):**

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 01N	18/OCT/19-02/NOV/19	\$1,074,684.88	\$171,949.58	\$1,246,634.46
Estimación 02 N	03/NOV/19-18/NOV/19	\$654,236.77	\$104,677.88	\$758,914.65
Estimación 03 N	19/NOV/19-03/DIC/19	\$828,284.97	\$132,525.60	\$960,810.57
<b>Total</b>		<b>\$2,557,206.62</b>	<b>\$409,153.06</b>	<b>\$2,966,359.68</b>

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$2,966,359.68 (Son: Dos millones novecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 68/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$2,966,359.68 (Son: Dos millones novecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 68/100 M.N.).

Resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de \$0.00 (son Cero pesos 00/100 M.N.).

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.


Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente de obra y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Entrega


Por "El Contratista"


MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

  
C. Ing. Héctor Vega Ureta  
Apoderado Legal

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua

  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y  
Control de Obras

  
Ing. Manuel Salvador Higuera  
Residente de Obra