

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 10:00 horas del día 14 de enero del 2020, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: **“Construcción de colector sanitario de 12” de diámetro de PVC tipo anger para la colonia la pasión**”, en la localidad de la paz, municipio de la paz Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa la **C. Ing. Eder Fernando López Valdés**, Representante Legal de **CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. De C.V.** Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano(APAUR)

I. Información básica.

Origen de los Recursos:	PROAGUA, Apartado Urbano(APAUR)
Nombre de la Obra:	“Construcción de colector sanitario de 12” de diámetro de PVC tipo anger para la colonia la pasión “.
Inversión autorizada:	\$ 4,513,000.00 (Son: Cuatro millones quinientos trece mil Pesos, 100/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0324
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-903017989-E5-2019
Firma:	19 De Agosto del 2019.
Importe del contrato:	\$ 2,600,883.50 (Son: Dos millones seiscientos mil ochocientos ochenta y tres Pesos, 50/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Contratista:	C. Ing. Eder Fernando López Valdés, Representante Legal de CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. De C. V
R.F.C.:	CMA140110HU1

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha inicio programada: 19 de agosto del 2019.
Fecha terminación programada: 17 de noviembre del 2019.
Fecha inicio real: 19 de agosto del 2019.
Fecha terminación real: 31 de diciembre del 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2344696	\$ 780,265.05	Afianzadora SOFIMEX
Cumplimiento	2344699	\$ 260,088.35	Afianzadora SOFIMEX

II. Descripción de los trabajos ejecutados.

La obra consistió en la construcción de 1,033.72 metros lineales de colector sanitario con tubería de pvc "anger" rd-35, consistente en, 47 metros lineales de tubería pvc tipo "anger" de 10 plg de diámetro, 103.40 metros lineales de tubería de pvc en 12 plg de diámetro, 883.32 metros lineales de tubería de pvc tipo anger en 15 plg de diámetro, así como la construcción de 17 pozos de visita tipo comun en diferentes profundidades, con una inversión total de \$2,600,475.79 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado, quedando un saldo del ,monto del contrato de \$407.71 incluye el 16% de iva-

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

III. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Federal (50%)	Estatal (25%)	Organismo Operador (25%)
Contrato Inicial:	\$2,600,883.50	\$1,300,441.75	\$650,220.88	\$650,220.88
Inversión total ejercida	\$2,600,475.80	\$1,300,237.90	\$650,118.95	\$650,118.95
Saldo:	\$407.70	\$203.85	\$101.93	\$101.93

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

Entrega
Por "El Contratista"

Ing. Eder Fernando López Valdés
Apoderado Legal
CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. De C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua

Recibe

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obra

Testigo

Ing. Manuel Salvador Higuera
Hernández
Residente de Obra