

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 11:00 horas del día 14 de enero del 2020, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: **“Construcción de emisor a presión de 10” de diámetro de pvc RD- 26 tipo anger para aguas negras en la colonia la pasión**, en la localidad de la paz, municipio de la paz Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa la C. **MC. Abigail García Castro**, Representante Legal de **COMZUM-E, S.A. De C.V.** Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano(APAUR)

Información básica.

Origen de los Recursos:	Apartado Urbano (PROAGUA)
Nombre de la Obra:	<b>“Construcción de emisor a presión de 10” de diámetro de PVC RD- 26 tipo anger para aguas negras en la colonia la pasión “.</b>
Inversión autorizada:	\$ 1,800,000.00 (Son: Un millón ochocientos mil Pesos, 100/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0324
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
<b>Contrato número:</b>	LO-903017989-E6-2019
Firma:	19 De agosto del 2019.
Importe del contrato:	\$ 1,363,878.02 (Son: Un millón trescientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y ocho Pesos, 02/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Contratista:	MC. Abigail Garcia Castro, Representante Legal de COMZUM-E, S.A. De C. V
R.F.C.:	COM080315KRA

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha inicio programada: 19 de agosto del 2019.  
 Fecha terminación programada: 17 de noviembre del 2019.  
 Fecha inicio real: 19 de agosto del 2019.  
 Fecha terminación real: 31 de diciembre del 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	3526-02342-1	\$ 409,163.40	Afianzadora Aserta
Cumplimiento	3526-02341-6	\$ 136,387.80	Afianzadora Aserta

I. Descripción de los trabajos ejecutados.

*La obra consistió en la construcción de 1,270.00 metros lineales de emisor a presión con tubería de pvc tipo "anger" de 10 plg de diámetro en rd-26, fabricación de 1 caja de válvulas completa para protección de vaea, una caja rompedora de presión de 0.80x0.80x1.40 metros, construcción de 30.19 metros lineales colector sanitario con tubería de pvc tipo "anger" de 15" de diámetro rd-35, y la construcción de un pozo de visita tipo común; con una inversión total de \$1,353,468.97 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado*

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

**II. Balance financiero. (c/IVA)**

Inversión:	Total	Federal (50%)	Estatad (25%)	Organismo Operador (25%)
Contrato Inicial:	\$1,363,878.02	\$681,939.00	\$340,969.51	\$340,969.51
Inversión total ejercida	\$1,353,468.97	\$676,734.49	\$338,367.24	\$338,367.24
Saldo:	\$10,409.05	\$ 5,204.51	\$ 2,602.27	\$2,602.27

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

Entrega  
Por "El Contratista"

\_\_\_\_\_  
MC. Abigail García Castro  
Apoderado Legal  
COMZUM-E, S.A. De C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua

Recibe

\_\_\_\_\_  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y  
Control de Obra

Testigo

\_\_\_\_\_  
Ing. Manuel Salvador Figueroa  
Hernández  
Residente de Obra