



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 09:00 horas del día 12 de enero del 2021, se reunieron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obra; y por la Empresa Contratista, el C. Ing. Guillermo Romero Sillas, Apoderado Legal de ROSI Construcciones, S.A. De C.V. ; así como testigo de asistencia, el C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la Obra; a efecto de llevar a cabo el finiquito de los trabajos ejecutados de la obra denominada : **“Construcción de tanque de regularización de acero vidriado de 1500 m3 y sectorización de la red de agua potable en el Sector Noreste de la Ciudad de La Paz”, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur**, en el municipio de la paz, Baja California Sur, se establece que con fecha 19 de noviembre del 2020, han sido terminados los trabajos objeto del contrato número LO-903017989-E7-2020 y recibidos el día 26 de noviembre del 2020 según consta en el Acta de Entrega – Recepción de obra de misma fecha.).

I. Información básica.

Origen de los Recursos:	FIFONMETRO
Nombre de la Obra:	“Construcción de tanque de regularización de acero vidriado de 1500 m3 y sectorización de la red de agua potable en el Sector Noreste de la Ciudad de La Paz”
Inversión autorizada:	\$ 26,056,069.43 (Son: Veinti Seis Millones Cincuenta y Seis Mil Noventa y Nueve Pesos, 43/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	SFyA-0386/2020
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-903017989-E7-2020
Firma:	15 De Mayo del 2020.
Importe del contrato:	\$ 23,220,327.84 (Son: Veintitrés Millones Doscientos Veinte mil Trescientos Veintisiete Pesos 84/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Contratista: C. Ing. Guillermo Romero Sillas, Apoderado Legal de
ROSI Construcciones, S.A. De C.V.

Convenio Modificatorio: LO-903017989-E7-2020/01
LO-903017989-E7-2020/02

Firma: 30 de Septiembre de 2020.
09 de Noviembre de 2020.

Importe del contrato: \$ 3,358,311.21 (Son: Tres Millones Trescientos
Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Once Pesos 21/100
M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.

R.F.C.: RCO020903HU3

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 16 de mayo del 2020.
Fecha terminación
programada: 30 de septiembre del 2020.
Fecha inicio real: 16 de mayo del 2020.
Fecha terminación real: 19 de noviembre del 2020.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo			
Cumplimiento	3100-11080-2	\$2,322,032.78	Afianzadora Insurgentes
Cumplimiento Convenio modificatorio	3100-11080-2	\$335,831.12	Afianzadora Insurgentes
Vicios Ocultos	3100-11179-7	\$ 2,657,863.91	Afianzadora Insurgentes



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

IV. Balance financiero (Control acumulativo de estimaciones):

Concepto	Periodo de ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Anticipo		\$ 0.00			
Estimación 01	16/05/20 – 01/06/20	\$ 3,797,412.32	\$ 607,585.97	\$ 4,404,998.29	\$ 0.00
Estimación 02	01/06/20 – 30/06/20	\$3,740,254.45	\$ 598,440.71	\$ 4,338,695.16	\$ 0.00
Estimación 03	30/06/20- 20/07/20	\$ 7,963,481.65	\$ 1,274,157.06	\$ 9,237,638.71	\$ 0.00
Estimación 04	20/07/20- 17/08/20	\$ 2,998,746.69	\$ 479,799.47	\$ 3,478,546.16	\$ 0.00
Estimación 05	18/08/20- 30/09/20	\$ 1,517,628.90	\$ 242,820.62	\$ 1,760,449.52	\$ 0.00
TOTAL, FIFONMETRO		\$ 20,017,524.01	\$ 3,202,803.83	\$ 23,220,327.84	\$ 0.00
Concepto	Periodo de ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
RECURSO ESTATAL		\$ 2,895,095.87	\$ 463,215.34	\$3,358,311.21	---
Estimación 06-CA-EXT	01/10/20 – 19/10/20	\$ 2,895,095.87	\$ 463,215.34	\$3,358,311.21	\$ 0.00
TOTAL, EJERCIDO		\$ 22,912,619.88	\$ 3,666,019.17	\$26,578,639.05	---

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original con una inversión ejercida del Fideicomiso de administración y pago denominado Fondo Metropolitano 2019 por un importe de \$23,220,327.84 (son veintitrés millones doscientos veinte mil trescientos veintisiete pesos 84/100 M.N.); y una inversión de recursos propios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en su ejercicio fiscal 2020 por un importe de \$3,358,311.21 (son tres millones trescientos cincuenta y ocho mil trescientos once pesos 21/100 M.N.); resultando una inversión total de \$26,578,639.05 (son veintiséis millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve pesos 05/100 M.N.) incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente de obra y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista

C. Ing. Guillermo Romero Sillas, Apoderado Legal de
ROSI Construcciones, S.A. De C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y Control de Obra

Testigo

Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández
Residente de Obra