

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 10:00 horas del día 23 de Enero de 2020, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: **“Construcción de red de atarjeas de tubería de pvc sanitario de 8” de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia la pasión”**, en la localidad de la paz, municipio de la paz Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa la **C. Lic. Max Ramírez Sánchez**, Representante Legal de **CONSTRUCTORA EYCO, S.A. De C.V.** Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)).

I. Información básica.

Origen de los Recursos:	Apartado Urbano (PROAGUA)
Nombre de la Obra:	“Construcción de red de atarjeas de tubería de pvc sanitario de 8” de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia la pasión”
Inversión autorizada:	\$ 10,937,000.00 (Son: Diez millones novecientos treinta y siete mil Pesos, 100/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0324
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-903017989-E8-2019
Firma:	19 De Agosto del 2019.
Importe del contrato:	\$ 10,383,618.71 (Son: Diez millones trecientos ochenta y tres mil seiscientos dieciocho Pesos, 71/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Contratista:	C. Lic. Max Ramírez Sánchez, Representante Legal de CONSTRUCTORA EYCO, S.A. De C. V

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Convenio Modificatorio: LO-903017989-E8-2019/01

Firma: 05 de Diciembre de 2019.

Importe del contrato: \$ 994,586.30 (Son: Novecientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 30/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.

R.F.C.: CEY770922A62

Fecha inicio programada: 19 de Agosto del 2019.

Fecha terminación programada: 17 de Diciembre del 2019.

Fecha inicio real: 19 de Agosto del 2019.

Fecha terminación real: 17 de Diciembre del 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	3521-01297-0	\$3,115,085.61	Afianzadora Aserta
Cumplimiento	3521-01298-9	\$1,038,361.87	Afianzadora Aserta
Cumplimiento Convenio modificatorio	3521-01298-9	\$99,458.63	Afianzadora Aserta

II. Descripción de los trabajos ejecutados.

7880.47 ml de suministro, instalación, junteo y prueba de tubería sanitaria de pvc "anger" de 8" de diámetro rd 35, 13,850.27 m3 de excavación con equipo en zanjas en material común en seco en zona "b" hasta 3 mts. de profundidad., así como 6,698.67 ml de relleno compactado en zanjas al 85% proctor con material producto de excavación., 9,655 m3 de relleno a volteo en zanjas con equipo con material producto de excavación., 51 pozos de visita tipo común de hasta 1.25 mts. de profundidad, fabricación de 27 pozos de visita tipo común de hasta 1.50 mts. de profundidad, 10 de hasta 1.75 mts de profundidad, 4 de hasta 2.25 mts , 4 de hasta 2.75 mts de profundidad, 3 pozos de visita de hasta 3 mts de profundidad, 1 de hasta 4.25 mts de profundidad, 2 de hasta 4.75 mts de

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

profundidad, 2 pozo de visita tipo común de hasta 1.50 mts. de profundidad, con refuerzo especial en brocal con total de 104 pozos en toda la red de atarjeas, así mismo un total de 15 caídas adosadas en interconexión de pozos de visitas a colectory red de atarjeas, suministro e instalación de 887 descarga domiciliaria completas para drenaje con tubería sanitaria de pvc "anger" de 6" de diámetro. Con la instalación de silleta de 8"x6" de diámetro, codo de 45"x6" , al igual numero de registro sanitario de 0.40x0.60x0.80 mts.

con una inversión total de \$11,378,205.01 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

III. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Federal (45.6%)	Estatal (31.6%)	Organismo Operador (22.8%)
Contrato Inicial:	\$10,383,618.71	\$5,191,809.36	\$2,595,904.68	\$2,595,904.68
Inversión total ejercida	\$11,378,205.01	\$5,191,809.35	\$3,590,490.98	\$2,595,904.68
Saldo:	\$ 994,586.30	\$0.00	\$994,586.30.	0.00

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

Entrega

Por "El Contratista"



Lic. Max Ramirez Sánchez
Apoderado Legal
CONSTRUCTORA EYCO, S.A. De C.V.

Por la Comisión Estatal del Agua



Recibe

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obra



Testigo

Ing. Manuel Salvador Higuera
Hernández
Residente de Obra