



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 8:30 horas del día 20 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: "Rehabilitación de Pozo de Agua Potable #10, Consistente en Reposición de Subestación Eléctrica y Telemetría", en la localidad de San José del Cabo, municipio Los Cabos, Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra y por la empresa HUMA AUTOMATIZACIÓN, S.A. de C.V., el Ing. Rubén Castro Arredondo, en su Carácter de Administrador único, para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio presupuestal 2019.

I. Información básica.

Programas:	Apartado Urbano (APAU) de PROAGUA ejercicio 2019
Nombre de la Obra:	"Rehabilitación de Pozo de Agua de Potable #10, Consistente en Reposición de Subestación Eléctrica y Telemetría"
Inversión autorizada:	\$1,352,134.40 (Son un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 40/100 con I.V.A.).
Oficio de Validación de Expediente:	No. B00.903.03.-0174
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Persona
Contrato número:	IO-903017989-E9-2019
Firma:	16 de Agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$1,335,996.94 (Son un millón trescientos treinta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 94/100 con I.V.A.).
Contratista:	HUMA AUTOMATIZACIÓN, S.A. de C.V.
R.F.C.:	HAU060621651



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
 ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 23 de agosto de 2019.
 Fecha terminación programada: 22 de octubre de 2019.
 Fecha inicio real: 06 de septiembre de 2019.
 Fecha terminación real: 05 de noviembre de 2019.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no	Importe	Afianzadora
Cumplimiento	2016231	\$133,599.69	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.
Anticipo	2016232	\$400,799.08	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.

IV. Descripción de los trabajos ejecutados.

IV.1.- Equipo Eléctrico.

Suministro e instalación de transformador eléctrico trifásico tipo costa, de 150 kva, con un voltaje primario de 34500v y secundario 440/254v, 130 metros lineal de cable de aluminio 3/0 para alimentación de arrancador a registro eléctrico existente incluye canalización de tubería de pvc Conduit de 2 1/2", 44.80 metros lineal de cable de aluminio 3/0 para alimentación del transformador al arrancador.

IV.2.- Telemetría

Suministro y puesta a punto de unidad remota de control incluye: gabinete metálico N12, controlador lógico programable con capacidad de comunicación simultánea con unidades remotas mediante tecnología 3G/4G/LTE, radio digitales UHF/VHF y ethernet inalámbrico, fuente de poder, transformador seco, contactor auxiliar, clemas, relevador de interposición, unidad de radio ethernet, sensor de nivel dinámico, sensor de presión, multimedidor de parámetros eléctricos, monitor de falla de fase y sensor de intruso.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
 ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega de el Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

V. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Federal	Organismo Operador Municipal
Contrato Inicial:	\$1,335,996.94	\$667,998.47	\$667,998.47
Inversión total ejercida	\$1,320,347.02	\$660,173.50	\$660,173.52
Saldo:	\$15,649.92	\$7,824.97	\$7,824.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Entrega

Por "El Contratista"
HUMA AUTOMATIZACIÓN
S.A. de C.V.


Ing. Rubén Castro Arredondo
Administrador Único

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obras


Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra