


**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

En la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S., siendo las 16:00 horas del día 04 de noviembre del 2020, se reunieron en el lugar que ocupa la obra, por parte de la Comisión Estatal del Agua el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico, el C. José Alberto Bibó Amador, Residente de la Obra, y la C. Ing. Cesa Meza de la Toba, en su carácter de Persona Física; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: "**Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas, consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias.**" en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S., de acuerdo con el Contrato de número **LO-903017989-E9-2020**, con Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2020, los trabajos fueron ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2020.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2020.
Nombre de la Obra:	" Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas, consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias
Inversión autorizada:	\$6,652,653.60 (Son: Seis millones, seiscientos cincuenta y dos mil, seiscientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	LO-903017989-E9-2020.
Firma:	26 de junio de 2020.
Importe del contrato:	\$4,191,701.84 (Son cuatros millones, ciento noventa y un mil, setecientos un peso 84/100 M.N.).
R.F.C.:	METC8312038A3
Fecha de inicio programada:	27 de junio de 2020.
Fecha de terminación programada:	24 de septiembre de 2020.

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha de inicio real:	27 de junio de 2020.
Fecha de terminación real:	20 de octubre de 2020.

Descripción de los trabajos ejecutados:

En red de alcantarillado sanitario se instalaron 2,624.60 M.L. de tubería PVC tipo “anger” de 8” de diámetro, 56.92 M.L. de tubería PVC tipo “anger” de 12” de diámetro, 293.43 M.L. de tubería PVC tipo “anger” de 15” de diámetro, 29 pozos de visita con una profundidad hasta 1.50 Mts., 2 pozos de visita con una profundidad hasta 2.00 Mts., 5 pozos de visita con una profundidad hasta 2.50 Mts., 1 pozo de visita con una profundidad hasta 3.00 Mts. y 1 pozo de visita con una profundidad hasta 3.50 Mts.

En descargas domiciliarias se construyeron 290 descargas con sus respectivos registros de albañal y se instalaron 1,740.00 M.L. de tubería de PVC tipo “anger” de 6” de diámetro,

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la: **“ Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas, consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S., SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.**

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/l.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (44%)	FAIS (56%)
		\$4,191,701.84	\$1,844,348.80

Inversión total ejercida (c/l.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (44%)	FAIS (56%)
		\$4,191,701.84	\$1,844,348.80

[Handwritten signature and mark]

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	27/06/2020-06/07/2020.	\$1,036,860.68	\$165,897.71	\$1,202,758.39
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	07/07/2020-31/07/2020.	\$815,299.95	\$130,448.00	\$945,747.95
Estimación 3N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	01/08/2020-12/09/2020.	\$1,035,016.60	\$165,602.66	\$1,200,619.26
Estimación 4N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	13/09/2020-24/09/2020.	\$420,339.16	\$67,254.27	\$487,593.43
Estimación 5N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	25/09/2020-20/10/2020.	\$306,019.66	\$48,936.15	\$354,982.81
Total ejercido			\$3,613,536.05	\$578,138.79	\$4,191,701.84

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Entrega

Por el Contratista




C. Ing. Cesar Meza de la Toba

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra