


**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 09:00 horas del día 08 de diciembre del 2020, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., por parte de la Comisión Estatal del Agua el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico, el C. José Alberto Bibó Amador, Residente de la Obra, y la C. Ing. Cesa Meza de la Toba, en su carácter de Persona Física; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: "**Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas, consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias**, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S., de acuerdo con el Contrato de número **LO-903017989-E9-2020**, se establece que con fecha 30 de octubre de 2020 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. **IO-903017989-E3-2019** y recibidos el día 04 de noviembre del 2020, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2020.
Nombre de la Obra:	" Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas, consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$6,652,653.60 (Son: Seis millones, seiscientos cincuenta y dos mil, seiscientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	LO-903017989-E9-2020.
Firma:	26 de junio de 2020.
Importe del contrato:	\$4,191,701.84 (Son cuatros millones, ciento noventa y un mil, setecientos un peso 84/100 M.N.).
R.F.C.:	METC8312038A3
Fecha de inicio programada:	27 de junio de 2020.
Fecha de terminación programada:	24 de septiembre de 2020.
Fecha de inicio real:	27 de junio de 2020.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de terminación real:	20 de octubre de 2020.
----------------------------	------------------------

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	2445891	\$419,170.18	SOFIMEX
Vicios Ocultos	2503639	\$419,170.18	SOFIMEX


Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (44%)	FAIS (56%)
	\$4,191,701.84	\$1,844,348.81	\$2,347,353.03

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$4,191,701.84	\$1,844,348.81	\$2,347,353.03

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	27/06/2020-06/07/2020.	\$1,036,860.68	\$165,897.71	\$1,202,758.39
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	07/07/2020-31/07/2020.	\$815,299.95	\$130,447.00	\$945,747.95
Estimación 3N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	01/08/2020-12/09/2020.	\$1,035,016.60	\$165,602.66	\$1,200,619.26
					

A

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Estimación 4N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	13/09/2020- 24/09/2020.	\$420,339.16	\$67,254.27	\$487,593.43
Estimación 5N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	25/09/2020- 20/10/2020.	\$306,019.66	\$48,963.15	\$354,982.81
Total ejercido			\$3,613,536.06	\$578,165.78	\$4,191,701.84

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:


La obra tuvo un contrato original por un importe de \$4,191,701.84 (Son cuatros millones, ciento noventa y un mil, setecientos un peso 84/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$4,191,701.84 (Son cuatros millones, ciento noventa y un mil, setecientos un peso 84/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$0.00 (Son cero pesos 00/100 M.N.), con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por el Contratista




C. Ing. Cesar Meza de la Toba




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra