

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
 ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 13 de diciembre del 2019, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Puerto Adolfo Mateos, municipio de Comondú, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibo Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, y la el C. Ing. Filiberto Zarate Mercado; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **“AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8” DE DIÁMETRO RD-35 (604.03 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS”**, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato número **INO-000000003-001-2019**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio 2019.

Información básica.

Programas:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	“Ampliación de red de atarjeas con tubería de pvc sanitario de 8” de diámetro rd-35 (604.03 ml) y descargas domiciliarias (37) en la localidad de Adolfo López Mateos”, municipio de Comondú, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$1,639,141.17 (Son un millón, seiscientos treinta y nueve mil, ciento cuarenta y un pesos 17/100 M.N.).
Oficio de Autorización:	SFyA-0576/2019 de fecha 26 de abril de 2019 expedido por la Secretaria de Finanzas Y Administración del Gobierno del Estado, de B.C.S.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	INO-000000003-001-2019.
Firma:	22 de octubre de 2019.
Importe del contrato:	\$1,639,141.17 (Son un millón, seiscientos treinta y nueve mil, ciento cuarenta y un pesos 17/100 M.N.).
R.F.C.:	CCO181016CV5
Fecha de inicio programada:	23 de octubre de 2019.
Fecha de terminación programada:	07 de diciembre de 2019.

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha de inicio real:	23 de octubre de 2019.
Fecha de terminación real:	02 de diciembre de 2019.

**Descripción de los trabajos ejecutados:**

En red de atarjeas: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 577.45 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 8" de diámetro RD-35. Y 7.00 pozos de visita tipo comun, en descargas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 331.50 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 6" de diámetro RD-35 y 39 descargas domiciliarias con 39 registros de albañal.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO RD-35 (604.03 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS"**, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato número **INO-000000003-001-2019**, **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

**Balance financiero.**



Inversión (c/l.V.A.):

Contrato Inicial:	Total	FAIS (100%)
	\$1,639,141.17	\$1,639,141.17

Inversión total ejercida (c/l.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	FAIS (100%)
	\$1,261,120.45	\$1,261,120.45

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y municipios de Baja California Sur.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

**Entrega**

Por el Contratista




---

C. Ing. Filiberto Zarate Mercado

**Recibe**


Por la Comisión Estatal del Agua



---

Ing. Uriel Cano Castro

Coordinador Técnico y Control de Obras



---

C. José Alberto Bibo Amador

Residente de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO RD-35 (604.03 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato número INO-000000003-001-2019.