

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 14:00 horas del día 27 de enero del 2020, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: "Equipamiento electromecánico y Rehabilitación de Planta Desalinizadora de 40 m³/día de Capacidad y Construcción de Casetas Para Generador y Llenado de Garrafones", en la localidad de Puerto Alcatraz, municipio de Comondú, Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra y por el Contratista, el Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle, para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con Recursos Propios del Gobierno del Estado de Baja California Sur, del ejercicio presupuestal 2019.

I. Información básica.

Programas:	Recursos Propios del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Nombre de la Obra:	"Equipamiento electromecánico y Rehabilitación de Planta Desalinizadora de 40 m ³ /día de Capacidad y Construcción de Casetas Para Generador y Llenado de Garrafones"
Inversión autorizada:	\$1,984,613.37 (Son un millón novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 37/100 con I.V.A.).
Oficio de Validación de Expediente:	No. B00.903.03.-0002
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Persona
Contrato número:	INO-000000003-004-2019
Firma:	18 de Noviembre de 2019.
Importe del contrato:	\$1,952,064.45 (Son un millón novecientos cincuenta y dos mil sesenta y cuatro pesos 45/100 con I.V.A.).
Contratista:	Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle
R.F.C.:	RAVJ830120MC4

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 18 de noviembre de 2019.
Fecha terminación programada: 31 de diciembre de 2019.
Fecha inicio real: 18 de noviembre de 2019.
Fecha terminación real: 05 de diciembre de 2019.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Cumplimiento	2039636	\$195,206.45	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.
Anticipo	2039638	\$585,619.34	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.

IV. Descripción de los trabajos ejecutados.

IV.1.- Preliminares y Equipamiento Electromecánico.

Desinstalación de grupo electrógeno existente de 35 kw, 3f/440v/60hz, instalación de grupo electrógeno existente en caseta nueva, suministro e instalación de bomba centrífuga de alimentación de 2hp/440v/60hz y bomba de ayuda de 3hp/440v/60hz, suministro y recarga de medios filtrantes, suministro e instalación de arrancador a tensión plena trifásico de 2hp/440v/60hz, fabricación e instalación de 3 casetas para protección de electrobombas, suministro e instalación y programación de variador de frecuencia de 15 kw (20hp), 3f/440v/60hz.

IV.2.- Construcción de Caseta Para Generador y Baño.

Construcción de caseta para generador de 5.35 ml x 3.85 ml y baño de 3.78 ml x 1.60 ml, incluye: losa de cimentación de 12cm de espesor, trinchera para instalación de generador, muro de block de 15x20x40, losa maciza de 10 cm de espesor, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

IV.3.- Construcción de Caseta de Llenado de Garrafrones.

Construcción de caseta de llenado de garrafrones de 3.85 ml x 4.00 ml, incluye: losa de cimentación de 12 cm de espesor, muro de block de 15x20x40, losa maciza de 10 cm de espesor, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega de el Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

V. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Estatal (100%)
Contrato Inicial:	\$1,952,064.45	\$1,952,064.45
Inversión total ejercida	\$1,952,064.45	\$1,952,064.45
Saldo:	\$0.00	\$0.00

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y municipios de Baja California Sur.

Entrega


Por "El Contratista"




Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obras



Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra