


ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:30 horas del día 23 de marzo del 2020, se reunieron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obras; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra; por el Contratista, el Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle; a efecto de llevar a cabo el finiquito de los trabajos ejecutados de la obra denominada "Equipamiento electromecánico y Rehabilitación de Planta Desalinizadora de 40 m³/día de Capacidad y Construcción de Casetas Para Generador y Llenado de Garrafones", en la localidad de Puerto Alcatraz, municipio de Comondú, Baja California Sur, se establece que con fecha 05 de diciembre de 2019, han sido terminados los trabajos objeto del contrato número INO-000000003-004-2019 y recibidos el día 27 de enero de 2020 según consta en el Acta de Entrega – Recepción de obra de misma fecha.

I. Información básica.

Programas:	Recursos Propios del Gobierno del Estado de Baja California Sur
Nombre de la Obra:	"Equipamiento electromecánico y Rehabilitación de Planta Desalinizadora de 40 m ³ /día de Capacidad y Construcción de Casetas Para Generador y Llenado de Garrafones"
Inversión autorizada:	\$1,984,613.37 (Son un millón novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 37/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	No. B00.903.03.-0002
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Por Invitación a Cuanto Menos Tres Persona
Contrato número:	INO-000000003-004-2019
Firma:	18 de Noviembre de 2019
Importe del contrato:	\$1,952,064.45 (Son un millón novecientos cincuenta y dos mil sesenta y cuatro pesos 45/100 con I.V.A.).
Contratista:	Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle
R.F.C.:	RAVJ830120MC4



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

II. Plazo de ejecución:

Fecha inicio programada: 18 de noviembre de 2019.
Fecha terminación programada: 31 de noviembre de 2019.
Fecha inicio real: 18 de noviembre de 2019.
Fecha terminación real: 05 de diciembre de 2019.

III. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2039638	\$585,619.34	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.
Cumplimiento	2039636	\$195,206.45	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.
Vicios Ocultos	2066241	\$195206.45	Chubb Fianza Monterrey Aseguradora de Caución S.A.

IV. Balance financiero (Control acumulativo de estimaciones):

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Estimación 01N	18/NOV/19 - 04/DIC/19	\$1,055,825.61	\$168,932.10	\$1,224,757.71	\$367,427.31
Estimación 02 N-E	27/NOV/19 - 05/DIC/19	\$ 626,988.57	\$100,318.17	\$727,306.74	\$218,192.03
Total		\$1,682,814.18	\$269,250.27	\$1,952,064.45	\$585,619.34

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis.

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$1,952,064.45 (Son un millón novecientos cincuenta y dos mil sesenta y cuatro pesos 45/100), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$1,952,064.45 (Son un millón novecientos cincuenta y dos mil

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

sesenta y cuatro pesos 45/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.


Resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de \$0.00 (cero pesos).

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente de obra y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.


Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Entrega
Por "El Contratista"




Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle

Recibe
Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obras



Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra denominada "Equipamiento electromecánico y Rehabilitación de Planta Desalinizadora de 40 m³/día de Capacidad y Construcción de Casetas Para Generador y Llenado de Garrafones", bajo el contrato número INO-000000003-004-2019.