

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 21 de febrero del 2020, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, y la C. María Candelaria Aguiar Davis representante de Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **“Equipamiento electromecánico de pozo 2, en Loreto”**, de la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° **INO-000000003-006-2019**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Recursos Propios, según lo informado a esta Comisión Estatal del Agua, por la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, mediante oficio número SFyA-0049/209 de fecha 16 de enero de 2019, para el ejercicio 2019.

Información básica.

Programas:	Programa de Recursos Propios ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	“Equipamiento electromecánico de pozo 2, en Loreto” , de la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$1,500,000.00 (Son: un millón, quinientos mil, pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	Oficio número SFyA-0049/209 de fecha 16 de enero de 2019, emitido por La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	INO-000000003-006-2019.
Firma:	18 de diciembre de 2019.
Importe del contrato:	\$1,149,901.24 (Son un millón, ciento cuarenta y nueve mil, novecientos un peso 24/100 M.N.).
R.F.C.:	SCG050517UG4
Fecha de inicio programada:	18 de diciembre de 2019.
Fecha de terminación programada:	16 de febrero de 2020.
Fecha de inicio real:	18 de diciembre de 2019.
Fecha de terminación real:	16 de febrero de 2020.

M. Candelaria Aguiar D.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Descripción de los trabajos ejecutados:

En el **Equipamiento Electromecánico**, se suministró un sistema de tierras física, se hizo la contratación del servicio de energía eléctrica a C.F.E., se suministró e instalo una subestación tipo "H" con un transformador de 75 kva enfriado con aceite en configuración delta-estrella a 13,200 volts, se suministró banco de capacitores, se suministró e instalo puerta tipo persiana a dos hoja abatibles, se construyó base de concreto reforzado de 4.00 x 10.00 Mts.y 20 cms. de espesor y un registro eléctrico de 60 cms. x 60 cms.

En **tren de descarga**, se construyó estructura de soporte trapezoidal de concreto de 50 cms x 50 cms. en corona, se construyó caja para operación de válvulas del tipo 2, se suministró y fabrico garza para el suministro de agua a camiones cisterna, se construyeron soportes para la descarga de 0.20 x 0.40 x 1.70 mts., se suministró y fabrico soporte para garza, y se suministró e instalo el cerco perimetral de malla ciclónica.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la **"Equipamiento electromecánico de pozo 2, en Loreto"**, de la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° **INO-00000003-006-2019, SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

Contrato Inicial:	Total	Estatal (100%)
	\$1,149,901.24	\$1,149,901.24

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	Estatal (100%)
	\$1,149,901.24	\$1,149,901.24


[Handwritten signature]
Ma. Candelaria Aguero D.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y municipios de Baja California Sur.

Entrega

Por el Contratista



C. María Candelaria Aguiar Davis
Representante de Servicios de Construcción en General,
S.A. de C.V.


Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro

Coordinador Técnico y Control de Obras



C. José Alberto Bibó Amador

Residente de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: **“Equipamiento electromecánico de pozo 2, en Loreto”**, de la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S., bajo el contrato N° **INO-00000003-006-2019**.