

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:00 horas del día 26 de febrero del 2020, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: **“AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PITAHAYA-VALLE DORADO, EN SU SEGUNDA ETAPA EN LA PAZ”**, en la localidad de la paz, municipio de la paz Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua El C. Ing. Uriel Cano Castro, en su carácter de Coordinador Técnico y Control de Obras, por La Empresa la **C. Arq. Claudio Mauricio Delgadillo Quiroz**, Representante Legal de **NEO CONSTRUCTION, S.A. De C.V.** Y en Carácter de Testigo, C. Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, en su carácter de Residente de la CEA; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con Recursos Propios , según lo informado a esta Comision Estatal del Agua , por la Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, mediante oficio numero SFyA-0049/2019 de fecha 16 de enero de 2019.

Información básica.

Origen de los Recursos:	Recursos Propios
Nombre de la Obra:	“AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PITAHAYA-VALLE DORADO, EN SU SEGUNDA ETAPA EN LA PAZ”
Inversión autorizada:	\$ 1,728,777.49 (Son: Un Millón Setecientos Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos, 49/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Oficio de Autorización:	SFyA-0049/2019 de fecha 16 de enero de 2019.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación por invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	INO-000000003-007-2019
Firma:	18 De Diciembre del 2019.
Importe del contrato:	\$ 1,728,777.49 (Son: Un Millón Setecientos Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos, 49/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.
Contratista:	C. Arq. Claudio Mauricio Delgadillo Quiroz, Representante Legal de NEO CONSTRUCTION, S.A. De C. V
R.F.C.:	NCO1606227L7

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA.**

Fecha inicio programada: 18 de Diciembre del 2019.
 Fecha terminación programada: 16 de Febrero de 2020.
 Fecha inicio real: 18 de Diciembre del 2019.
 Fecha terminación real: 16 de Febrero de 2020.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	No hubo		
Cumplimiento	3521-01398-2	\$ 172,877.75	Afianzadora Aserta

I. Descripción de los trabajos ejecutados.

Suministro y Colocación de letrero alusivo a la obra, 3,444.13 ml de trazo y nivelación , 3,030.85 m3 de excavación en diferentes tipos de material , 2,668.13ml -de suministro e instalación y prueba de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, 665.11 ml de 4" de diámetro RD-32.5 y 110.00 ml de 6" de diámetro RD-32.5 , 92 tomas domiciliarias completas de ½" de diámetro de 5 a 10 mts de longitud , con tubería de ½" de aluminio polietileno, medidor de gasto de ½" de diámetro , válvula de esfera de pvc roscada de ½" de diámetro , abrazadera tipo flo-tap, anillo de compresión de nylon ; con una inversión total de \$1,728,777.48 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado, con recursos propios del Gobierno del Estado de Baja California Sur del ejercicio presupuestal 2019.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Forma parte de la entrega del Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Certificado de Funcionamiento.

II. Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	ESTATAL (100%)
Contrato Inicial:	\$1,728,777.49	\$1,728,777.49
Inversión total ejercida	\$1,728,777.48	\$1,728,777.48
Saldo:	0.01	0.01

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipio de Baja California Sur.

Entrega
Por "El Contratista"



Arq. Claudio Mauricio Delgadillo Quiroz
Apoderado Legal
NEO CONSTRUCTION, S.A. De C.V.



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Por la Comisión Estatal del Agua

Recibe

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y
Control de Obra

Testigo

Ing. Manuel Salvador Higuera
Hernández
Residente de Obra