



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 31-jul-21

FS-PROAGUA-01

Table with 2 columns: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: 1 / 2021R033 and Descripción de la Obra / Acción: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.

Datos requeridos

Table with 2 columns: Fecha de Inicio de la Obra: 03/08/21 and Fecha Terminación de la Obra: 01/12/21

Table with 2 columns: Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 25,194047, -112,109721

Table with 6 columns: Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores). Includes sub-table for Inversión Ejercida with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros, Avance Fisico (%).

Table with 4 columns: EXPEDIENTE. Includes sub-table with columns: No. Compra/let, Tipo de Contratación, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Inicio Contrato, Fecha Finicio Contrato.

Table with 6 columns: Inversión CONTRATADA. Includes sub-table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma.

Table with 11 columns: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Months: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept., Octubre, Noviembre, Diciembre, Total.

Table with 11 columns: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Months: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept., Octubre, Noviembre, Diciembre, Total.

Table with 3 columns: Avance Fisico Real en el MES (%). Columns: MES, Fisico (%), OBSERVACIONES.

Table with 3 columns: Avance Financiero Real en el MES (Pesos). Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL.

Table with 5 columns: Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Columns: Mes, and four columns for photo links.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Jesús Antonio Solano Leyva
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 31-jul-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1/2021R032			
Descripción de la Obra / Acción					
REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL					
Fecha de Inicio de la Obra:		28/07/21	Fecha Terminación de la Obra:		
			26/10/21		
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)		24.146936, -110.558638			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2296123		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	07/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	20/07/2021	Fecha Fallo	26/07/2021
Fecha Inicio Contrato	28/07/2021	Fecha Término Contrato	26/10/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,019.86	\$ 1,730,019.86

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	2%	39%	20%	39%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709,308.14	\$ 346,003.97	\$ 674,707.75	\$ -	\$ -	\$ 1,730,019.86

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	3%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	3%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept.	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Jesús Antonio Solano Leyva
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-jul-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1/2021U033	
Descripción de la Obra / Acción			
REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12"Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.			
Fecha de Inicio de la Obra:	30/07/21	Fecha Terminación de la Obra:	28/09/21
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)		25.269509, -111.782798	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
Avance Físico (%)			
N/A			
EXPEDIENTE			
No Compra/Net	ZZ97442		Tipo de Contratación
Fecha de Publicación	10/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	21/07/2021
Fecha Inicio Contrato	30/07/2021	Fecha Finicio Contrato	28/09/2021
Invención CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -
Otros (FISE)		Suma	
\$ -		\$ 597,480.16	

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	4%	47%	49%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,899.21	\$ 280,815.68	\$ 292,765.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	5%	Inició la obra el 30 de julio de 2021.
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	5%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept.	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ -	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

[Signature]

Ing. Jesús Antonio Solano Leyva
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

[Signature]

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
 Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-jul-21

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with project details including: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: 1/2021U031, Descripción de la Obra / Acción: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUÍFERO DE LORETO, Fecha de Inicio de la Obra: 09/08/21, Fecha Terminación de la Obra: 08/10/21, Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 26.008426, -111.398676, Inversión Ejercida, EXPEDIENTE, Inversión CONTRATADA.

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%) showing monthly progress from 0% in March to 100% in December.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) showing monthly financial progress from \$0 in March to \$117,159.76 in December.

Table: Avance Físico Real en el MES (%) with columns for MES, FÍSICO (%), and OBSERVACIONES.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) with columns for MES, INVERSIÓN TOTAL, and INVERSIÓN FEDERAL.

Table: Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) with columns for MES and photo status (N/A).

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Jesús Antonio Sojano Leyva
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director local