



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha: 29-oct-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: 3 / 2021P033
Descripción de la Obra / Acción
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ.
Fecha de Inicio de la Obra: 31/07/21 Fecha Terminación de la Obra: 30/11/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.146105, -110.311103
Inversión Ejercida
EXPEDIENTE
Inversión CONTRATADA

Datos requeridos

Table with 11 columns: Mes, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Shows monthly and total physical progress percentages.

Table with 11 columns: Mes, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Shows monthly and total financial progress in dollars.

Table with 3 columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Shows monthly physical progress percentages and observations.

Table with 2 columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Shows monthly financial progress in pesos.

Table with 4 columns: Mes, and three columns for photo uploads. Shows monthly physical progress photos.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha: 29-oct-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	4/2021P034				
Descripción de la Obra / Acción					
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOSAPAS DE COMONDÚ					
Fecha de Inicio de la Obra:	31/07/21				
Fecha Terminación de la Obra:	30/11/21				
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
25.034296, -111.673268					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2300821		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	19/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021	Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	31/07/2021		Fecha Termina Contrato	30/11/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 159,500.00	\$ 159,500.00	\$ -		\$ -	\$ 319,000.00

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ -	\$ 319,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	25%	
Octubre	25%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	75%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	95,700.00	47,850.00
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	95,700.00	47,850.00

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local