

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha: 30-sep-21

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		3 / 2021P033	
Descripción de la Obra / Acción			
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ.			
Fecha de Inicio de la Obra:		31/07/21	
Fecha Terminación de la Obra:		30/11/21	
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)		24.146105, -110.31103	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
			Avance Físico (%)
			N/A
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2300789		Tipo de Contratación
			Invitación a cuando menos 3
Fecha de Publicación	19/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	31/07/2021	Fecha Término Contrato	30/11/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 165,000.00
		Otros (FISE)	Suma
		\$ -	\$ 330,000.00

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ -	\$ 330,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	25%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	99,000.00	\$ 49,500.02
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	99,000.00	\$ 49,500.02

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
MES	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3	Fotografía 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña  
Director General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos  
Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha: 30-sep-21

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		4 / 2021P034			
Descripción de la Obra / Acción					
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOSAPAS DE COMONDÚ					
Fecha de Inicio de la Obra:		31/07/21			
Fecha Terminación de la Obra:		30/11/21			
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		25.034296, -111.673268			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2300821		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	19/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021	Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	31/07/2021		Fecha Termina Contrato	30/11/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 159,500.00	\$ 159,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,000.00

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ -	\$ 319,000.00	


Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	25%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	95,700.00	\$ 47,850.00
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	95,700.00	\$ 47,850.00

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua  
  
**Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña**  
Director General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua  
  
**Ing. Victor Manuel Castañón Arcos**  
Director Local

