

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 29-oct-21

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1 / 2021R034	
Descripción de la Obra / Acción			
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.			
Fecha de Inicio de la Obra :	28/07/21	Fecha Terminación de la Obra :	26/09/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		25.402242, -111.840909	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2296038	Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3
Fecha de Publicación	07/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	20/07/2021
Fecha Inicio Contrato	28/07/2021	Fecha Término Contrato	26/09/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 1,562,933.04	\$ -	\$ -	\$ -
		Otros (FISE)	Suma
		\$ 669,828.44	\$ 2,232,761.48

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	48%	26%	26%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,652,243.50	\$ 580,517.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,232,761.48

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	9%	
Agosto	52%	
Sept.	37%	
Octubre	2%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept.	\$ 1,165,950.58	\$ 816,165.41
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ 1,165,950.58	\$ 816,165.41

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 29-oct-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1 / 2021R032			
Descripción de la Obra / Acción					
REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL					
Fecha de Inicio de la Obra:	28/07/21	Fecha Terminación de la Obra:	26/10/21		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		24,146936, -110,558638			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2296123		Tipo de Contratación		Invitación a cuando menos 3
Fecha de Publicación	07/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	20/07/2021	Fecha Fallo	26/07/2021
Fecha Inicio Contrato	28/07/2021		Fecha Termina Contrato	26/10/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,019.86	\$ 1,730,019.86

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	2%	39%	20%	39%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709,308.14	\$ 346,003.97	\$ 674,707.75	\$ -	\$ -	\$ 1,730,019.86

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	3%	
Agosto	97%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,730,019.86	\$ 750,000.00
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,730,019.86	\$ 750,000.00

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Traviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 29-oct-21

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with project details including: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: 1/2021R033, Descripción de la Obra / Acción, Fecha de Inicio de la Obra: 03/08/21, Fecha Terminación de la Obra: 01/12/21, Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 25.194047, -112.109721, Inversión Ejercida, EXPEDIENTE, and Inversión CONTRATADA.

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept., Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Values: 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 60%, 24%, 9%, 7%, 0%, 100%.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept., Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Values: \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 2,414,542.94, \$ 965,817.18, \$ 362,181.44, \$ 281,696.68, \$ -, \$ 4,024,238.24.

Table: Avance Físico Real en el MES (%). Columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Rows: Marzo to Diciembre, Total Acumulado (80%).

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Rows: Marzo to Diciembre, Total Acumulado.

Table: Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Columns: Mes, Photo 1, Photo 2, Photo 3. Rows: Marzo to Diciembre.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Handwritten signature/initials.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 29-oct-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1/2021R031			
Descripción de la Obra / Acción					
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.					
Fecha de Inicio de la Obra:	03/08/21	Fecha Terminación de la Obra:	01/12/21		
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)		27.062325, -112.236122			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2296679		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	13/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	23/07/2021	Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	03/08/2021	Fecha Termino Contrato	01/12/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,514,169.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,283,669.84	\$ 3,797,839.76

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	21%	24%	25%	28%	2%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797,546.35	\$ 911,481.54	\$ 949,459.94	\$ 1,063,395.13	\$ 75,956.80	\$ 3,797,839.76	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	35%	
Sept.	50%	
Octubre	5%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	90%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,000,551.61	662,365.16
\$	1,752,050.91	1,159,857.71
\$	-	-
\$	-	-
\$	2,752,602.52	1,822,222.87

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trasyña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua



Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local