

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 30-sep-21

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	1 / 2021R033
Descripción de la Obra / Acción	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	03/08/21	Fecha Terminación de la Obra:	01/12/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	25.194047, -112.109721
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2296218		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	13/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	23/07/2021	Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	03/08/2021	Fecha Termino Contrato	01/12/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,816,966.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,207,271.47	\$ 4,024,238.24

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	60%	24%	9%	7%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,414,542.94	\$ 965,817.18	\$ 362,181.44	\$ 281,696.68	\$ -	\$ 4,024,238.24


Avance Fisico Real en el MES ( % )		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	35%	
Sept.	25%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	60%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,352,889.49	947,022.64
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,352,889.49	947,022.64

Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo límite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua  
  
**Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña**  
Director General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua  
  
**Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos**  
Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 30-sep-21

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN: 1/2021R034

Descripción de la Obra / Acción  
 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.

Fecha de Inicio de la Obra: 28/07/21 Fecha Terminación de la Obra: 26/09/21

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 25.402242, -111.840909

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2296038		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	07/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	20/07/2021	Fecha Fallo	26/07/2021
Fecha Inicio Contrato	28/07/2021	Fecha Termino Contrato	26/09/2021		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,562,933.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669,828.44	\$ 2,232,761.48

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	48%	26%	26%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,652,243.50	\$ 580,517.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,232,761.48

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	9%	
Agosto	52%	
Sept.	37%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	98%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,165,950.58	\$ 816,165.41
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,165,950.58	\$ 816,165.41

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña  
 Director General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Victor Manuel Castañón Arcos  
 Director Local

X



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 30-sep-21

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	1/2021R031
Descripción de la Obra / Acción	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	03/08/21	Fecha Terminación de la Obra:	01/12/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.062325, -112.236122
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2296679		Tipo de Contratación		
Fecha de Publicación	13/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	23/07/2021	Licitación Pública Nacional	
Fecha Inicio Contrato	03/08/2021	Fecha Término Contrato	01/12/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,514,169.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,283,669.84	\$ 3,797,839.76

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	21%	24%	25%	28%	2%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797,546.35	\$ 911,481.54	\$ 949,459.94	\$ 1,063,395.13	\$ 75,956.80	\$ 3,797,839.76	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	35%	
Sept.	50%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	85%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,000,551.61	\$ 662,365.16
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,000,551.61	\$ 662,365.16

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua  
  
Ing. Julio Cesar Villarreal Traviña  
Director General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua  
  
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos  
Director Local





PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 30-sep-21

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with project details including: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: 1/2021R032, Descripción de la Obra / Acción: REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, Fecha de Inicio de la Obra: 28/07/21, Fecha Terminación de la Obra: 26/10/21, Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 24,146936, -110.558638, Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros), Avance Fisico (%), EXPEDIENTE (No. Compra/Net, Tipo de Contratación, Invitación a cuando menos 3), Inversión CONTRATADA (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma).

Table: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) showing progress from 0% in March to 100% in December.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) showing financial progress from \$0 in March to \$1,730,019.86 in December.

Table: Avance Fisico Real en el MES (%) with columns for MES, FISICO (%), and OBSERVACIONES. Includes note: 'Inició la obra el 28 de julio de 2021.'

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) \* with columns for MES, INVERSIÓN TOTAL, and INVERSIÓN FEDERAL.

Table: Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) with columns for MES and three photo slots. Photos are provided for July and August.

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal de Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Rosvía
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional de Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Handwritten signature/initials at the bottom center of the page.