

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-dic-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos
102

Fecha de Inicio de la Obra:	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	Fecha Termino Contrato	31/12/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ 8,700,000.00

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.50%	34.100%	35.40%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,653,500.00	\$ 2,966,700.00	\$ 3,079,800.00	\$ 8,700,000.00

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	Físico (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	5.00%	Se reporta este avance ya que los equipos estan solamente suministrados, ser reportara un avance significativo cuando estos esten instalados, probados y funcionando
Total Acumulado	73.36%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	4,302,562.50	\$ 1,936,153.12
\$	1,580,274.89	\$ 711,123.70
\$	-	\$ -
\$	5,882,837.39	\$ 2,647,276.82

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

 Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-dic-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos
102

Fecha de Inicio de la Obra:	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	Fecha Término Contrato	31/12/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ 8,700,000.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.50%	34.100%	35.40%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,653,500.00	\$ 2,966,700.00	\$ 3,079,800.00	\$ 8,700,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	5.00%	Se reporta este avance ya que los equipos estan solamente suministrados, ser reportara un avance significativo cuando estos esten instalados, probados y funcionando
Total Acumulado	73.36%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	4,302,562.50	\$ 1,936,153.12
\$	1,580,274.89	\$ 711,123.70
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	5,882,837.39	\$ 2,647,276.82

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua
 Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua
 Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
 Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-dic-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		2/2021U0313	
Descripción de la Obra / Acción			
REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
Fecha de Inicio de la Obra:	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		23.131005, -109.811255	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	Fecha Falso	27/09/2021
Fecha Termino Contrato	31/12/2021		
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00
		Otros (FISE)	Suma
		\$ -	\$ 8,700,000.00

Datos requeridos
102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.50%	34.100%	35.40%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,653,500.00	\$ 2,966,700.00	\$ 3,079,800.00	\$ 8,700,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	5.00%	Se reporta este avance ya que los equipos estan solamente suministrados, ser reportara un avance significativo cuando estos esten instalados, probados y funcionando
Total Acumulado	73.36%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	4,302,562.50	\$ 1,936,153.12
\$	1,580,274.89	\$ 711,123.70
\$	-	\$ -
\$	5,882,837.39	\$ 2,647,276.82

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua
Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villareal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General