

## PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

cción del Anexo: _		URBANO			Fecha:	
ACTUALIZACIÓN	DE AVANCES FÍS	ICO FINANCIERO E	DE LA ACCION:	2/20	021U0313	
		Descripción de la	Obra / Acción			
REHABILITACIÓN DE CABO, B.C.S.	EQUIPO ELECTRO	OMECÁNICO EN PLA	ANTA POTABILIZAD	ORA SAN LAZAR	O, SAN JOSÉ DEL	
Fe	cha de Inicio de la Obra	01/10/21	Fecha Te	rminación de la Obra :	31/12/21	
Ubicación	Geografica de la 0	Obra/Acción (Google	Earth)	23.13100	5, -109.811255	
Avance d	e Ejercicios Anterio	ores (en caso de que	e la obra sea continu	ación de años an	teriores)	
		Inversión Ejercida			Avance Físico (%)	
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Availce Fisico (%)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		EXPEDI	ENTE			
No. CompraNet	232	4918	Tipo de Contratación	Licitación P	ública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021	
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	and the second	Fecha Termino Contrato	31/	12/2021	
DEN ST. ST.		Inversión COI	NTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma	
\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.0	

0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		30.48%	_	34.140%	35.38%		100.00%
					A	vance Financi	iero M	ensual PROC	RAMA	DO \$ (Incli	uye Inv	ersión Fed	deral y C	ontraparte)				-	AND TO SERVE
Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Sept.		Octubre	T	Noviembre	Diciembre		Total
\$	\$		\$	-	\$	-	\$	~ =	\$		\$		- 1	2,622,842.12	\$	2,937,789.69	\$ 3,044,493.24	\$	8,605,125.05
	A	vance Físico	Real en	el MES (%)							Avanc	e Financi	ero Real	en el MES (Pes	os)				

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

	Avance Físico Real	en el MES (%)
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	0.00%	
Total Acumulado	68.36%	

Mayo

Abril

Marzo

	Avance Financiero Re	al en el M	MES (Pesos)
IN	VERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$		\$	
\$	4,302,562.50	\$	1,936,153.12
\$	1,580,274.89	\$	711,123.70
\$		\$	
\$	5,882,837.39	\$	2,647,276.82

Octubre

29 DE NOVIEMBRE 2021

102

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Noviembre

Diciembre

Total

	Foto	ografias de Avance	Físico (Archivo	en formato jpg Me	enor a 1.0 MB)		
Marzo						ACCULTATE OF THE STATE OF THE STATE	
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Sept.							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	4						

Recursos Naturales Secretaría del Ma

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa Comisión

Ing. Julio Cesar Villa real Dasviña
Director General

**Por el Ejecutivo Municibal** Organismo O<del>perador Municipal</del> del Sistema de Agua Potable Alcantaril ado y Saneamiento de os Cabos

> nael Rodríguez Piñ Director General



Marzo

0%

MES

Marzo Abril

Mayo Junio

Agosto

Sept.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Abril

0%

FÍSICO (%)

0% 0%

0% 0% 0%

0%

50.00%

18.36%

0.00%

Mayo

0%

Avance Físico Real en el MES (%)

## PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

cción del Anexo:	No. 12 - Laboratoria de la constanta de la con	URBANO			Fecha:	
ACTUALIZACIÓN	DE AVANCES FÍS	SICO FINANCIERO E	DE LA ACCION:	2/20	021U0313	
	10 - 10 m	Descripción de la				
REHABILITACIÓN DE CABO, B.C.S.	EQUIPO ELECTRO	OMECÁNICO EN PLA	ANTA POTABILIZAD	ORA SAN LAZAR	O, SAN JOSÉ DEL	
Fe	echa de Inicio de la Obra	01/10/21	Fecha Te	erminación de la Obra :	31/12/21	
Ubicación	Geografica de la	Obra/Acción (Google	Earth)	23.13100	5, -109.811255	
Avance o	de Ejercicios Anteri	ores (en caso de que	e la obra sea continu	ación de años an	iteriores)	
		Inversión Ejercida	Frank Tilda		Avance Físico (%)	
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		EXPEDI	ENTE			
No. CompraNet	232	4918	Tipo de Contratación	Licitación F	Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021	
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/	12/2021	
		Inversión CON	NTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma	
\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.0	

Junio

0%

Avance Financiero Mensual PRO

Julio

0%

Julio

Agosto

\$

\$

Sept.

0%

gosto		Sept.		Octubre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total
	\$		\$	2,622,842.12	\$	2,937,789.69	\$	3,044,493.24	\$	8,605,125.05		
	Avance F	inanciero R	eal er	n el MES (Peso	(\$)							
INVER	RSIÓN TOTAL	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	T	INVERSIÓN	N FE	DERAL						
		-	\$									
			\$									
			\$									
			\$									
	department of the second	- \$ Avance F	- \$ -	- \$ - \$  Avance Financiero Real er	- \$ - \$ 2,622,842.12  Avance Financiero Real en el MES (Pesc	- \$ - \$ 2,622,842.12 \$  Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	- \$ - \$ 2,622,842.12 \$ 2,937,789.69  Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	- \$ - \$ 2,622,842.12 \$ 2,937,789.69 \$  Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	- \$ - \$ 2,622,842.12 \$ 2,937,789.69 \$ 3,044,493.24  Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	- \$ - \$ 2,622,842.12 \$ 2,937,789.69 \$ 3,044,493.24 \$  Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		

\$

\$

4,302,562.50 \$

1,580,274.89

Octubre

30.48%

29 DE NOVIEMBRE 2021

102

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Noviembre

34.140%

1,936,153.12

2,647,276.82

711,123.70

Diciembre

35.38%

Total

100.00%

Total Acumulado	68.36%				\$	5,882,837.39
	F	otografias de Avance	Físico (Archivo en form	nato jpg Menor a 1.	) MB)	
Marzo		AS THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR				
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio					THE NEW YORK	
Agosto						
Sept.						
Octubre						
Noviembre						

utivo Federal biente Recursos Naturales Por Secretaría del Medi Com

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa Estatal del Agua Comisió

Por el Ejecutivo Municipal Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña Director General



## PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

cion del Anex	J.	URBANO			Fecha:	29 DE NOVIEMBRE 2021
				-		FS-PROAGUA-01
ACTUALIZACI	ÓN DE AVANCES FÍ	SICO FINANCIERO I	DE LA ACCION:	2/20	021U0313	Datos requeridos
		Descripción de la	Obra / Acción			102
REHABILITACIÓN CABO, B.C.S.	DE EQUIPO ELECTR	OMECÁNICO EN PLA	ANTA POTABILIZAD	ORA SAN LAZAR	O, SAN JOSÉ DEL	
	Fecha de Inicio de la Obra	01/10/21	Fecha Te	erminación de la Obra :	31/12/21	
Ubicad	ción Geografica de la	Obra/Acción (Google	Earth)	23.13100	5, -109.811255	
Avano	e de Ejercicios Anter	iores (en caso de que	e la obra sea continu	uación de años an	teriores)	
		Inversión Ejercida			Avance Físico (%)	
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Availee Fisico (76)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		EXPEDI	ENTE			
No. Comprai	vet 23	24918	Tipo de Contratación	Licitación P	Pública Nacional	
Fecha de Publicac	ón 07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021	
Fecha Inicio Contra	o1/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/	12/2021	
		Inversión COI	NTRATADA			
Federal	Estado	Município	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma	
\$ 3,872,306.2	7 \$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.05	

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.48%	34.140%	35.38%	100.00%
			A 51	M DDOO	DANAGO & Uzztu	ta	·· Continue to			
			Avance Financie	ero Mensual PROGR	RAMADO \$ (Inclu	ye Inversión Federal	y Contraparte)			
Marzo	Abril	Mayo	Avance Financie	ero Mensual PROGR	RAMADO \$ (Inclu	ye Inversión Federal Sept.	y Contraparte) Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

	Avance Físico Real	en el MES ( % )
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	0.00%	
Total Acumulado	68.36%	

Avance Financiero Re	al en el I	MES (Pesos)
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
\$	\$	
\$	\$	
\$	\$	
\$	\$	
\$	\$	
\$ DAR MENANGER	\$	
\$	\$	
\$ 4,302,562.50	\$	1,936,153.12
\$ 1,580,274.89	\$	711,123.70
\$	\$	
\$ 5,882,837.39	\$	2,647,276.82

	Fotografias de Avance	Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.	D MB)
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio	CHEST PROFITS AND ADDRESS OF		
Julio	PHILE CONTRACTOR SALES AND ADDRESS.		
Agosto			
Sept.		u Republica haritatethalinusud	
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	contract contracts		

y Recursos Naturales del Agua Secretaría del M Con

lanuel Castañón Arcos

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cosar Villarreel Trasviña Director Gel era

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operadol Municipal del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento del Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña Director General