

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		1/2021U033			
Descripción de la Obra / Acción					
REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12" Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.					
Fecha de inicio de la Obra :		30/07/21	Fecha Terminación de la Obra :		28/09/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
25.269509, -111.782798					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Ref:	2297442		Tipo de Contratación:	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	10/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	21/07/2021	Fecha Fallo	28/07/2021
Fecha Inicio Contrato	30/07/2021		Fecha Término Contrato	28/09/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	4%	47%	49%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,899.21	\$ 280,815.68	\$ 292,765.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Fisico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Abril	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Junio	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Julio	5%		\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	53%		\$ -	\$ -	\$ -
Sept.	47%		\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	1%		\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Total Acumulado	100%		\$ 597,480.16	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Traviña
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PRAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	1/2021U034
Descripción de la Obra / Acción	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALÍA.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	30/07/21	Fecha Terminación de la Obra:	28/09/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.349506, -112.270076
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejecutada					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Ref	2297629		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	10/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	21/07/2021	Fecha Fallo	28/07/2021
Fecha Inicio Contrato	30/07/2021		Fecha Termina Contrato	28/09/2021	

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	3%	47%	50%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,562.85	\$ 525,818.00	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	20%	
Agosto	80%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,118,761.70	559,380.85
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,118,761.70	559,380.85

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato .jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Julio Cesar Villarreal Traviña
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1 / 2021U031	
Descripción de la Obra / Acción			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ACUA EN ACUÍFERO DE LORETO.			
Fecha de Inicio de la Obra:	09/08/21	Fecha Terminación de la Obra:	08/10/21
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)		26.008426, -111.398676	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejecida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
			Avance Físico (%)
			N/A
EXPEDIENTE			
No. Compra/Act	2306004		Tipo de Contratación
		Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	29/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021
		Fecha Fallo	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	09/08/2021	Fecha Termina Contrato	08/10/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 99,585.80	\$ 17,573.96	\$ -	\$ -
			Otros (FISE)
			\$ -
			Suma
			\$ 117,159.76

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	37%	50%	13%	0%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,349.11	\$ 58,579.88	\$ 15,230.77	\$ -	\$ -	\$ 117,159.76	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	72%	
Sept.	27%	
Octubre	1%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	117,159.76	99,585.80
\$	-	-
\$	-	-
\$	117,159.76	99,585.80

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villareal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	1/2021U032				
Descripción de la Obra / Acción					
CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA					
Fecha de Inicio de la Obra:	02/08/21				
Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21				
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.137020, -110.313155					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2306038			Tipo de Contratación	
Adjudicación Directa					
Fecha de Publicación	29/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021	Fecha Fallo	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	02/08/2021	Fecha Termina Contrato	31/12/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -		\$ -	\$ 1,440,000.01

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ 720,000.02	\$ 1,440,000.01

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	13%	
Octubre	37%	
Noviembre	25%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	720,000.02	720,000.02
\$	719,999.99	-
\$	-	-
\$	1,440,000.01	720,000.02

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Julio Cesar Villarreal Trasyña
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01






ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:						Datos requeridos
Descripción de la Obra / Acción						
AMPLIACIÓN DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIÓN DE 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ						
Fecha de Inicio de la Obra:		05/10/2021	Fecha Terminación de la Obra:		31/12/2021	
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)				24.137140, -110.279092		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)						
Inversión Ejercida						Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
EXPEDIENTE						
No. Compra/Ret	2329422		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional		
Fecha de Publicación	16/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021	Fecha Fallo	01/10/2021	
Fecha Inicio Contrato	05/10/2021		Fecha Termina Contrato	31/12/2021		
Inversión CONTRATADA						
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma	
\$ 372,258.60	\$ 454,982.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,241.34	

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,989.64	\$ 272,989.64	\$ 281,262.06	\$ 827,241.34	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	90%	
Noviembre	10%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	377,766.84	\$ 169,995.08
\$	-	\$ -
\$	338,334.30	\$ 152,250.44
\$	716,101.14	\$ 322,245.52

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato .jpg Menor a 1.0 MB)				
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				


* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal de Agua



Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua



Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

PS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS TRATADAS-CANAL PARSHALL, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		05/10/2021		Fecha Terminación de la Obra:	
				31/12/2021	
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			24,106394, -110,345352		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2329886		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	16/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021	Fecha Falto	01/10/2021
Fecha Inicio Contrato	05/10/2021		Fecha Termina Contrato	31/12/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52

Datos requeridos

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,475,107.75	\$ 2,475,107.75	\$ 2,550,111.02	\$ 7,500,326.52	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	65%	
Noviembre	20%	
Diciembre	15%	
Enero	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	4,321,385.69	\$ 1,090,255.52
\$	1,438,609.73	\$ -
\$	1,177,044.33	\$ 2,031,412.37
\$	563,286.77	\$ -
\$	7,500,326.52	\$ 3,121,667.89

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)				
Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo límite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Julio Cesar Villareal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERIA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACIÓN DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
Fecha de Inicio de la Obra: 06/10/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.111986, -110.300618
Inversión Ejercida
Federal Estado Municipio Org. Operador Otras Avance Fisico (%)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EXPEDIENTE
No. Compras: 2330163 Tipo de Contratación: Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación: 17/09/2021 Fecha Presenta Propuestas: 27/09/2021 Fecha Faltó: 04/10/2021
Fecha Inicio Contrato: 06/10/2021 Fecha Termina Contrato: 31/03/2022
Inversión CONTRATADA
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma
\$ 4,153,268.56 \$ 5,076,217.13 \$ - \$ - \$ - \$ 9,229,485.69

Datos requeridos

Table with 11 columns: Mes, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Row 1: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Row 2: 0%, 0%, 0%, 0%, 33%, 33%, 15%, 8%, 8%, 3%, 100%.

Table with 11 columns: Mes, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Row 1: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Row 2: \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ 3,045,730.28, \$ 3,045,730.28, \$ 1,384,422.85, \$ 738,358.86, \$ 738,358.86, \$ 276,884.56, \$ 9,229,485.69.

Table with 3 columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Rows: Octubre (46%), Noviembre (34%), Diciembre (6%), Enero (2%), Febrero (0%), Marzo (0%), Total Acumulado (88%).

Table with 3 columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Rows: Octubre (\$ 2,992,448.68, \$ 1,346,601.90), Noviembre (\$ 4,105,912.32, \$ 675,541.97), Diciembre (\$ -, \$ -), Enero (\$ 630,300.71, \$ 630,300.71), Febrero (\$ -, \$ -), Marzo (\$ -, \$ -), Total (\$ 7,728,661.71, \$ 2,652,444.58).



* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Estatal del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		07/10/2021	Fecha Terminación de la Obra:		31/03/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.139995, -110.289887		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2330400		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	17/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	28/09/2021	Fecha Fallo	06/10/2021
Fecha Inicio Contrato	07/10/2021	Fecha Termino Contrato	31/03/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,440,324.74	\$ 1,760,692.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,201,017.65

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	15%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 480,152.65	\$ 3,201,017.65	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	30%	
Diciembre	0%	
Enero	18%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	48%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Agosto	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A
Noviembre			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Julio Cesar Villarreal Troncoso
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
 Director Local



PROGRAMA DE ACUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbana

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRAULICO NO.11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS COLONIAS: JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LÁZARO CÁRDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra: 07/10/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.146498, -110.284637

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Table with columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros), Avance Fisico (%)

EXPEDIENTE

Table with columns: No. CompraNet, Tipo de Contratación, Fecha de Publicación, Fecha Presenta Propuestas, Fecha Fallo, Fecha Inicio Contrato, Fecha Termino Contrato

Inversión CONTRATADA

Table with columns: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) - Table with months from Julio to Marzo and Total

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte) - Table with months and Total

Avance Fisico Real en el MES (%) - Table with MES, Fisico (%), OBSERVACIONES

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * - Table with INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) - Grid of photos for months from Agosto to Marzo

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Traslúña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		18/11/2021	Fecha Terminación de la Obra:		31/03/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.107543, -110.343386					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Rel	2353323		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021	Fecha Fallo	17/11/2021
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Termino Contrato		31/03/2022	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Datos requeridos

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	80%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 15,607,574.01	\$ 19,509,467.53

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	1%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	1%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	9,754,733.76	\$ 9,754,733.76
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	9,754,733.76	\$ 9,754,733.76

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato .jpg Menor a 1.0 MB)			
Octubre	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Especial del Agua



Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua



Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

Table with project details: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION, Descripción de la Obra / Acción, ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA VIABILIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, EN CUENCAS HIDROLÓGICAS DE B.C.S., Fecha de inicio de la Obra, Fecha Terminación de la Obra, Ubicación Geografica de la Obra/Acción, Avance de Ejercicios Anteriores, EXPEDIENTE, Inversión CONTRATADA.

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Físico Real en el MES (%). Columns: MES, FÍSICO (%), OBSERVACIONES.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *. Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL.

Table: Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Columns: Mes, Fotografía 1, Fotografía 2, Fotografía 3.

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Treviño
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

Formulario de actualización de avances físicos y financieros. Incluye campos para descripción de la obra, fechas de inicio y terminación, ubicación geográfica, inversión ejercida por entidad, expediente de contratación y inversión contratada.

Datos requeridos

Table showing monthly programmed physical advance (%) from June to March, with a total of 100%.

Table showing monthly programmed financial advance (\$) from June to March, with a total of 880,034.24.

Table showing real physical advance (%) by month from November to March, with a total accumulated of 8%.

Table showing real financial advance (Pesos) by month from November to March, with a total of 69,441.07 for total investment and 34,720.54 for federal investment.



* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Signature and stamp of Ing. Julio Cesar Villarreal Trastina, Director General of the Comisión Estatal del Agua.

Signature and stamp of Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos, Director Local of the Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-ene-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
 Descripción de la Obra / Acción
 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE DESVÍO DE EXCEDENCIAS PLUVIALES EN EL CÁRCAMO NO. 3, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

Datos requeridos:

Fecha de Inicio de la Obra: 09/12/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.115730, -110.344293

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejecutada						Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/Net	2368349	Tipo de Contratación		Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	24/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	06/12/2021	Fecha Fallo	08/12/2021
Fecha Inicio Contrato	09/12/2021	Fecha Termina Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363,823.57	\$ 363,823.57	\$ 363,823.57	\$ 363,823.55	\$ 1,455,294.26

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	10%	
Enero	30%	
Febrero		
Marzo		
Total Acumulado	40%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villalreal Traslavino
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
Director Local