

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: <u>1/2021U033</u>					
Descripción de la Obra / Acción					
REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE ACUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12"Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.					
Fecha de Inicio de la Obra:		<u>30/07/21</u>	Fecha Terminación de la Obra:		<u>28/09/21</u>
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)					
<u>25.269509, -111.782798</u>					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Vol	<u>2297442</u>		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	<u>10/07/2021</u>	Fecha Presenta Propuestas	<u>21/07/2021</u>	Fecha Fallo	<u>28/07/2021</u>
Fecha Inicio Contrato	<u>30/07/2021</u>	Fecha Término Contrato	<u>28/09/2021</u>		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	4%	47%	49%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,899.21	\$ 280,815.68	\$ 292,765.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	5%	
Agosto	53%	
Sept.	41%	
Octubre	1%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept.	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ 597,480.16	\$ 298,740.08
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ 597,480.16	\$ 298,740.08

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A		N/A	N/A
Abril	N/A		N/A	N/A
Mayo	N/A		N/A	N/A
Junio	N/A		N/A	N/A
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Casaña
 Director Local



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

Table with 2 columns: Field (e.g., ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION), Value (1/2021U034)

Datos requeridos

Table with 2 columns: Fecha de Inicio de la Obra (30/07/21), Fecha Terminación de la Obra (28/09/21)

Table with 2 columns: Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth), 27.349506, -112.270076

Table with 6 columns: Inversión Ejercida (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros) and Avance Fisico (%)

Table with 5 columns: Expediente details (No. CompraNet, Fecha de Publicación, Fecha Inicio Contrato, etc.)

Table with 6 columns: Inversión CONTRATADA (Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma)

Table with 11 columns: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%) for months March to December and Total

Table with 11 columns: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) (Incluye Inversión Federal y Contraparte) for months March to December and Total

Table with 3 columns: Avance Fisico Real en el MES (%), Físico (%), OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * (INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL)

Table with 5 columns: Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) for months March to December

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Signature of Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon, Director General

Signature of Ing. Julio César Villarreal Traviña, Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción:

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE DESVÍO DE EXCEDENCIAS PLUVIALES EN EL CÁRCAMO NO. 3, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

Fecha de Inicio de la Obra: 09/12/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth): 24.115730, -110.344293

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/rel	2368349		Tipo de Contratación		Invitación a cuando menos 3
Fecha de Publicación	24/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	06/12/2021	Fecha Fallo	08/12/2021
Fecha Inicio Contrato	09/12/2021	Fecha Terminación Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363,823.57	\$ 363,823.57	\$ 363,823.57	\$ 363,823.55	\$ 1,455,294.26

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	10%	
Enero	30%	
Febrero	45%	
Marzo		
Total Acumulado	85%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisionado Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Trascián
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3, EN SANTA ROSALÍA.

Fecha de Inicio de la Obra: 01/12/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 27.361780, -112.286819

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/rel	2362847	Tipo de Contratación		Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	12/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/11/2021	Fecha Fallo	29/11/2021
Fecha Inicio Contrato	01/12/2021	Fecha Termin Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 440,017.12	\$ 440,017.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,034.24

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,008.56	\$ 220,008.56	\$ 220,008.56	\$ 220,008.56	\$ 880,034.24

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	2%	
Enero	6%	
Febrero	91%	
Marzo		
Total Acumulado	99%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	69,441.07	34,720.54
\$	-	-
\$	69,441.07	34,720.54

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lusvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción

ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA VIABILIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, EN CUENCAS HIDROLÓGICAS DE B.C.S.

Fecha de Inicio de la Obra: 26/11/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.137020, -110.313155

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/Net	2362829		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	12/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/11/2021	Fecha Fallo	24/11/2021
Fecha Inicio Contrato	26/11/2021	Fecha Termina Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 708,325.63	\$ 124,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,324.27

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	30%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,332.43	\$ 166,664.85	\$ 166,664.85	\$ 166,664.85	\$ 249,997.29	\$ 833,324.27	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	6%	
Enero	4%	
Febrero	80%	
Marzo		
Total Acumulado	90%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	127,456.07	108,337.67
\$	-	-
\$	127,456.07	108,337.67

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasyón
 Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	18/11/2021	Fecha Terminación de la Obra:	31/03/2022
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	24.107543, -110.343386
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejecutada					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2353323		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021	Fecha Fallo	17/11/2021
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Termina Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	80%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 15,607,574.01	\$ 19,509,467.53	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	0%	En proceso de fabricación los 3 equipos desarenadores, 6 bombas de cavidad progresiva de desplazamiento positivo y 3 set de variadores de frecuencia.
Noviembre	0%	
Diciembre	1%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	1%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *			
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	9,754,733.76	\$	9,754,733.76
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	9,754,733.76	\$	9,754,733.76

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Octubre	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos:

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS COLONIAS: JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LÁZARO CÁRDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
Fecha de Inicio de la Obra: 07/10/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.146498, -110.284637
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)
Inversión Ejercida: Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros, Avance Físico (%)
EXPEDIENTE
No. Compra/rel: 2330442 Tipo de Contratación: Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación: 17/09/2021 Fecha Presenta Propuestas: 28/09/2021 Fecha Fallo: 06/10/2021
Fecha Inicio Contrato: 07/10/2021 Fecha Termina Contrato: 31/03/2022
Inversión CONTRATADA
Federal, Estado, Municipio, Org. Operador, Otros (FISE), Suma
\$ 521,872.43 \$ 637,844.07 \$ - \$ - \$ - \$ 1,159,716.50

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)
Junio: 0%, Julio: 0%, Agosto: 0%, Septiembre: 0%, Octubre: 17%, Noviembre: 17%, Diciembre: 17%, Enero: 17%, Febrero: 17%, Marzo: 15%, Total: 100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)
Junio: \$ -, Julio: \$ -, Agosto: \$ -, Septiembre: \$ -, Octubre: \$ 197,151.81, Noviembre: \$ 197,151.81, Diciembre: \$ 197,151.81, Enero: \$ 197,151.81, Febrero: \$ 197,151.81, Marzo: \$ 173,957.45, Total: \$ 1,159,716.50

Avance Físico Real en el MES (%)
MES, Físico (%), OBSERVACIONES
Agosto: 0%, Sept: 0%, Octubre: 0%, Noviembre: 30%, Diciembre: 0%, Enero: 14%, Febrero: 36%, Marzo: 0%, Total Acumulado: 80%

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *
INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL
\$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -, \$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)
Agosto: N/A, Septiembre: N/A, Octubre: N/A, Noviembre: [Fotos], Diciembre: [Fotos], Enero: [Fotos], Febrero: [Fotos], Marzo: [Fotos]

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villarreal Trasviña
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha : 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción
 CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRAULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra : 07/10/2021 Fecha Terminación de la Obra : c

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.139995, -110.289887

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/let	2330400	Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	17/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	28/09/2021
Fecha Inicio Contrato	07/10/2021	Fecha Término Contrato	31/03/2022
Fecha Fallo	06/10/2021		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,440,324.74	\$ 1,760,692.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,201,017.65

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	15%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 480,152.65	\$ 3,201,017.65

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	30%	
Diciembre	0%	
Enero	18%	
Febrero	22%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	70%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *

	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Agosto	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A
Noviembre			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACIÓN DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	06/10/2021	Fecha Terminación de la Obra:	31/03/2022
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	24.111986, -110.300618
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/Nat	2330163	Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	17/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	06/10/2021	Fecha Termina Contrato	31/03/2022

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 4,153,268.56	\$ 5,076,217.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,229,485.69

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	33%	33%	15%	8%	8%	3%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,045,730.28	\$ 3,045,730.28	\$ 1,384,422.85	\$ 738,358.86	\$ 738,358.86	\$ 276,884.56	\$ 9,229,485.69

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	46%	
Noviembre	34%	
Diciembre	6%	
Enero	2%	
Febrero	6%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	94%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
	\$ 2,992,448.68	\$ 1,346,601.90
	\$ 4,105,912.32	\$ 675,541.97
	\$ -	\$ -
	\$ 630,300.71	\$ 630,300.71
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 7,728,661.71	\$ 2,652,444.58

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)			
Noviembre			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

[Signature]

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

[Signature]

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS TRATADAS-CANAL PARSHALL, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		05/10/2021	Fecha Terminación de la Obra:		31/12/2021
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.106394, -110.345352					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Act	2329886		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	16/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021	Fecha Fallo	01/10/2021
Fecha Inicio Contrato	05/10/2021	Fecha Termino Contrato	31/12/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,475,107.75	\$ 2,475,107.75	\$ 2,550,111.02	\$ 7,500,326.52

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	Físico (%)	OBSERVACIONES
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	65%	
Noviembre	20%	
Diciembre	15%	
Enero	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	4,321,385.69	\$ 1,090,255.52
\$	1,438,609.73	\$ -
\$	1,177,044.33	\$ 2,031,412.37
\$	563,286.77	\$ -
\$	7,500,326.52	\$ 3,121,667.89

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

[Signature]

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional de Agua

[Signature]

Ing. Julio César Villarreal Traviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
AMPLIACIÓN DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIÓN DE 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		05/10/2021		Fecha Terminación de la Obra:	
				31/12/2021	
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.137140, -110.279092		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2329422		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	16/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021	Fecha Fallo	01/10/2021
Fecha Inicio Contrato	05/10/2021		Fecha Terminación Contrato	31/12/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 372,258.60	\$ 454,982.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,241.34

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,989.64	\$ 272,989.64	\$ 281,262.06	\$ 827,241.34	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	90%	
Noviembre	10%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept.	\$ -	\$ -
Octubre	\$ 377,766.84	\$ 169,995.08
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ 338,334.30	\$ 152,250.44
Total	\$ 716,101.14	\$ 322,245.52

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	1/2021U032				
Descripción de la Obra / Acción					
CAPACITACIÓN ESCUELA DEL ACUA					
Fecha de Inicio de la Obra:	02/06/21				
Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21				
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.137020, -110.313155					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2306038		Tipo de Contratación	Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	29/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021	Fecha Fallo	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	02/08/2021	Fecha Termina Contrato	31/12/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -		\$ -	\$ 1,440,000.01

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720,000.02	\$ 1,440,000.01

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	13%	
Octubre	37%	
Noviembre	25%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	720,000.02	\$ 720,000.02
\$	719,999.99	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,440,000.01	\$ 720,000.02

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon
 Director General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional de Agua

 Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 28-feb-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	1/2021U031
Descripción de la Obra / Acción	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUÍFERO DE LORETO.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	09/08/21	Fecha Terminación de la Obra:	08/10/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	26.008426, -111.398676
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Contrato	2306004		Tipo de Contratación	Adjudicación Directa	
Fecha de Publicación	29/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021	Fecha Fallo	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	09/08/2021	Fecha Termina Contrato	08/10/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 99,585.80	\$ 17,573.96	\$ -		\$ -	\$ 117,159.76

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	37%	50%	13%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,349.11	\$ 58,579.88	\$ 15,230.77	\$ -	\$ -	\$ 117,159.76

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	72%	
Sept.	27%	
Octubre	1%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	117,159.76	\$ 99,585.80
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	117,159.76	\$ 99,585.80

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.


 Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal de Agua
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General


 Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua
Ing. Julio César Villareal Trasvina
 Director Local