

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		3 / 2021P033			
Descripción de la Obra / Acción					
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ.					
Fecha de Inicio de la Obra :	31/07/21	Fecha Terminación de la Obra :	30/11/21		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		24.146105, -110.311103			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2300789		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	19/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021	Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	31/07/2021	Fecha Termino Contrato	30/11/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 330,000.00

Datos requeridos

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ -	\$ 330,000.00	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	25%	
Octubre	25%	
Noviembre	24%	
Diciembre	1%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	99,000.00	\$ 49,500.02
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	231,000.00	\$ 115,500.00
\$	330,000.00	\$ 165,000.02

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Fotografía 1	Fotografía 2	Fotografía 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trasviña
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha : 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		4 / 2021P034	
Descripción de la Obra / Acción			
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OOSAPAS DE COMONDÚ			
Fecha de Inicio de la Obra :		31/07/21	
Fecha Terminación de la Obra :		30/11/21	
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)			
25.034296, -111.673268			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
			Otros
			N/A
			Avance Físico (%)
			N/A
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2300821		Tipo de Contratación
Fecha de Publicación	19/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	31/07/2021	Fecha Término Contrato	30/11/2021
Invitación a cuando menos 3			
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 159,500.00	\$ 159,500.00	\$ -	\$ -
			Otros (FISE)
			\$ -
			Suma
			\$ 319,000.00

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ 79,750.00	\$ -	\$ 319,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	25%	
Octubre	25%	
Noviembre	2.4%	
Diciembre	1%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	95,700.00	\$ 47,850.00
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	111,650.00	\$ -
\$	-	\$ -
\$	111,650.00	\$ 111,650.00
\$	-	\$ -
\$	319,000.00	\$ 159,500.00

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Mes	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Trasiña
 Director Local