

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha : 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		1/2021R032			
Descripción de la Obra / Acción					
REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL					
Fecha de Inicio de la Obra :		28/07/21	Fecha Terminación de la Obra :		
			26/10/21		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		24.146936, -110.558638			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2296123		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	07/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	20/07/2021	Fecha Fallo	26/07/2021
Fecha Inicio Contrato	28/07/2021		Fecha Termina Contrato	26/10/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,019.86	\$ 1,730,019.86

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	2%	39%	20%	39%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709,308.14	\$ 346,003.97	\$ 674,707.75	\$ -	\$ -	\$ 1,730,019.86

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	3%	
Agosto	97%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 1,730,019.86	\$ 750,000.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 1,730,019.86	\$ 750,000.00

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional de Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1/2021R034	
Descripción de la Obra / Acción			
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.			
Fecha de Inicio de la Obra:	28/07/21	Fecha Terminación de la Obra:	26/09/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		25.402242, -111.840909	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2296038	Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3
Fecha de Publicación	07/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	20/07/2021
Fecha Inicio Contrato	28/07/2021	Fecha Termina Contrato	26/09/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 1,562,933.04	\$ -	\$ -	\$ -
		Otros (FISE)	Suma
		\$ 669,828.44	\$ 2,232,761.48

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	48%	26%	26%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,652,243.50	\$ 580,517.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,232,761.48

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	9%	
Agosto	52%	
Sept.	37%	
Octubre	2%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,165,950.58	816,165.41
\$	-	\$ -
\$	1,066,810.90	746,767.63
\$	-	\$ -
\$	2,232,761.48	\$ 1,562,933.04

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1 / 2021R033	
Descripción de la Obra / Acción			
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.			
Fecha de Inicio de la Obra:		03/08/21	
Fecha Terminación de la Obra:		31/03/22	
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			
25.194047, -112.109721			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
			Avance Físico (%)
			N/A
EXPEDIENTE			
No. Compra/Net	2296218		Tipo de Contratación
		Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	13/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	23/07/2021
		Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	03/08/2021	Fecha Termino Contrato	
		31/03/2022	
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
			Otros (FISE)
			Suma
\$ 2,816,966.77	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1,207,271.47
			\$ 4,024,238.24

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	60%	24%	3%	3%	3%	3%	3%	1%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ 2,414,542.94	\$ 965,817.18	\$ 120,727.15	\$ 120,727.15	\$ 120,727.15	\$ 120,727.15	\$ 120,727.15	\$ 40,242.38	\$ 4,024,238.24

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	35%	
Sept.	25%	
Octubre	20%	
Noviembre	11%	
Diciembre	0%	
Enero	1%	
Febrero	4%	
Marzo	4%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	1,352,889.49	\$ 947,022.64
\$	756,018.75	\$ 529,213.13
\$	-	\$ -
\$	985,262.66	\$ 689,683.86
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	930,067.33	\$ 651,047.14
\$	4,024,238.23	\$ 2,816,966.77

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

 Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Rural

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		1 / 2021R031			
Descripción de la Obra / Acción					
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.					
Fecha de inicio de la Obra :	03/08/21	Fecha Terminación de la Obra :	01/12/21		
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		27.062325, -112.236122			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2296679		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	13/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	23/07/2021	Fecha Fallo	30/07/2021
Fecha Inicio Contrato	03/08/2021	Fecha Termino Contrato	01/12/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,514,169.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,384,370.77	\$ 3,898,540.69

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	21%	24%	25%	28%	2%	100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797,546.35	\$ 911,481.54	\$ 949,459.94	\$ 1,063,395.13	\$ 176,657.73	\$ 3,898,540.69

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	35%	
Sept.	50%	
Octubre	5%	
Noviembre	10%	
Diciembre	0%	
Enero	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,000,551.61	662,365.16
\$	1,752,050.91	1,159,857.71
\$	-	-
\$	977,875.96	647,353.89
\$	168,062.21	44,593.16
\$	3,898,540.69	2,514,169.92

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal de Agua

Ing. Leticia Tatiana Davis Monzón
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Traveña
 Director Local