

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 29 de abril de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra :		18/11/2021	Fecha Terminación de la Obra :		30/06/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.107543, -110.343386		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2353323		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021		Fecha Fallo
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Terminación Contrato		30/06/2022	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )											
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	88%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 1,170,568.05	\$ 17,168,331.40	\$ 19,509,467.53	

Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	0%	En la segunda semana de mayo se suministran 6 bombas de cavidad progresiva de desplazamiento positivo.
Noviembre	0%	
Diciembre	1%	
Enero	0%	
Febrero	0%	En proceso de fabricación los 3 equipos desarenadores, y 3 set de variadores de frecuencia.
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	1%	
Total Acumulado	1%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	9,754,733.76	\$ 9,754,733.76
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	158,867.49	\$ 158,867.49
\$	-	\$ -
\$	9,913,601.25	\$ 9,913,601.25

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvía Tatiana Davis Monzón  
Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Traviña  
Director Local