

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: -30 de junio de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		18/11/2021	Fecha Terminación de la Obra:		30/09/2022
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.107543, -110.343386		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2353323		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021	Fecha Fallo	17/11/2021
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Termino Contrato	30/09/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	
1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	0%	0%	88%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	
\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 1,170,568.05	\$ -	\$ -	\$ 17,168,331.40	\$ 19,509,467.53	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Diciembre	1%	En proceso de fabricacion los 3 equipos desarenadores, y 3 set de variadores de frecuencia.
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	11%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Total Acumulado	12%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *			
INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	9,754,733.76	\$	9,754,733.76
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	158,867.49	\$	158,867.49
\$	-	\$	-
\$	989,113.35	\$	989,113.35
\$	-	\$	-
\$	10,902,714.60	\$	10,902,714.60

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local