



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

A	cción del Anexo:	-	Fecha:		2022	-				
					FS-PROAGUA-01					
	ACTUALIZACIÓN	DE AVANCES FÍSI	CO FINANCIERO I	DE LA ACCION:			1	Datos requeridos		
			Descripción de la C	Obra / Acción		Office Control	Ī	Name and Publishers of the Pub	ALIEN WATER STATE	
	Reposición de pozo p	rofundo en el poblac	do de San Juanico.							
	F	echa de Inicio de la Obra :	02/08/2022	Fecha 1	Terminación de la Obra :	31/10/2022]			
	Ubicación	Geografica de la C	bra/Acción (Google	e Earth)	26.337081°,-	112.478000°	1			
	Avance de	Ejercicios Anteriore	s (en caso de due l	a obra sea continu	ación de años anti	eriores)	1			
	Availee de	Ljerdidios Ameriore	Inversión Ejercida	a obia sca contino	acion de anos ant		i			
	Federal	Estado	Município	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)				
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1			
			EXPEDIE	NOTE			1			
			EXPEDIE	Tipo de Contratación	Invitación a Cuando	Menos Tres Personas	1			
	No. CompraNet		Fecha Presenta		Fecha Fallo	22/07/2022	1			
	Fecha de Publicación	08/07/2022	Propuestas	19/07/2022			1			
	Fecha Inicio Contrato	02/08/2022		Fecha Termino Contrato	31/10/	2022				
			Inversión CON	TRATADA						
	Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma				
	\$ 900,215.39	\$ 900,215.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,430.78				
		1810		Avance Físico N	Mensual PROGRA	MADO(%)	V.			
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	30%	20%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Avanco Einanciero	Mensual PROGRA	AMADO S (Incluye	Inversión Feder	al v Contranarte			TO STATE OF THE ST
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
Junio	\$ -	\$ 540,129.23	\$ 360,086.16			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800,430.5
				1	***************************************				1	
		al en el MES (%)				ince Financiero I		(Pesos) * RSIÓN FEDERAL		
MES	FÍSICO (%)	OBSERV	ACIONES	1	\$	N TOTAL -	\$	ISION FEDERAL	1	
Junio	0%				\$		\$			
Julio	0%				\$	540,129.23	and the same of th	270,064.62	Tramite Anticip	oo de Obra
Agosto	0%			1	\$	-	\$		1	
Septiembre Octubre	0%				\$		\$		1	
Noviembre	0%				\$	-	\$		1	
Diciembre	0%				\$	-	\$			
Total Acumulado	0%				\$	540,129.23	\$ \$	270,064.62	1	
			en e		tuin-		T.		- €.0	
97 15	Fotogr	afias de Avance Fís	ICO (Archivo en form	nato jpg Menor a 1.0	MB)					
Junio					-					
Julio					-		-			
Agosto										
Septiembre				A THURSDAY	THE RESERVE TO SERVE					
Octubre			1		+	-				

Los importes corresponden a los anticipos y/o las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración. para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Comisión Nederal des Aqua

Ing. Julio Césal Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa Comisiones statal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Mon





PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PADA CADTUDA EN SISBA)

			DE AVANCE FI	SICO FINANCIE	RO 2022 (DAT	OS PARA CAPTU	RA EN SISBA)			
A	cción del Anexo:	Rural			Fecha:		31 de agosto d	MILLIANDES .		
								FS-PROAGUA-0	t	
	ACTUALIZACIÓN	DE AVANCES FÍS	ICO FINANCIERO	A Committee of the Comm				Datos requeridos		
			Descripción de la	Obra / Acción						
	Construcción tanque	elevado metálico ca	apacidad de 30 m³, e	en La Trinidad.						
	F	echa de Inicio de la Obra :	19/08/2022	Fecha 1	Terminación de la Obra :	17/11/2022				
	Ubicación	Geografica de la C	Obra/Acción (Google	e Earth)	23.808216°,	-110.319153°				
	Avance de l	Ejercicios Anteriore	es (en caso de que	la obra sea continu	ación de años ant	eriores)				
			Inversión Ejercida			Avance Físico (%)	7			
	Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Availed Fisico (26)				
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	ii e			
	- 5 (Fax 2 18)		EXPEDIE	NTE			Ti.			
	No. CompraNet	247	9702	Tipo de Contratación	Licitación	n Pública				
	Fecha de Publicación	02/08/2022	Fecha Presenta Propuestas	12/08/2022	Fecha Fallo	15/08/2022				
	Fecha Inicio Contrato	19/08/2022	Tropocatas	Fecha Termino Contrato	17/11/	2022	Ĭ			
	I STATE OF		Inversión CON	TRATADA						
	Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma				
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 947,717.11	\$ 2,369,292.78				
				like and the second						
Junio	Julio			The second section of the second section for second second	lensual PROGRA	DANNIA MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF				
O%	0%	Agosto 6%	Septiembre 32%	Octubre 41%	Noviembre 21%	Diciembre 0%	Enero O%	Febrero 0%	Marzo O%	Total
0,0	1 0%	0.0							0%	100%
			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Mensual PROGRA	Commence of the Commence of th	provident for the last of the last	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	to a policy and the second second second		
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
•	\$ -	\$ 142,157.57	\$ 758,173,69	\$ 971,410.04	\$ 497,551.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,369,292
	Avance Físico Rea	al en el MES (%)			Ava	nce Financiero	Real en el MES	(Pesos)*		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES			INVERSIÓ	ON TOTAL	INVE	RSIÓN FEDERAL		
Junio	0%				\$		\$	-	. N	
Julio	0%				\$	-	\$	-		
Agosto	0%				\$	•	\$	•		
Septiembre	0%				\$		\$			
Octubre	0%				\$	•	\$	-		
Noviembre	0%				\$		\$		-	
Diclembre Total Acumulado	0%		Will be the second		\$			*		
				3	Vicinity of the second		1			
	Fotogra	ifias de Avance Fís	ico (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	MB)					
Junio	-									
Julio							-			
Agosto Septiembre		***************************************								
Octubre			-	and the same of th			-			
-57165191		Harrison - Transcription								

Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respecti<u>vo trámite de pago</u>

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ampiente y Recursos Naturales
Comisión Nadional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa Comisión statal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón





PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

	Acción del Anexo: Rural					_	Fecha:	31 de agosto d	e 2022			
								2.500	FS-PROAGUA-01			
	ACTUALIZA	ACIÓN I	DE AVANCES FÍS	ICO FINANCIERO	DE LA ACCION:			1	Datos requeridos			
				Descripción de la	Obra / Acción					TO A THE ANALYSIS OF THE PARTY		
	Construcción t	anque e	elevado metálico ca	apacidad de 30 m³, e	en Álvaro Obregón.							
		Fe	cha de Inicio de la Obra :	19/08/2022	Fecha	Terminación de la Obra :	17/11/2022]				
	Ub	icación	Geografica de la C	Obra/Acción (Googl	e Earth)	23.876219°, -	-110.194090°					
	Avar	nce de E	jercicios Anteriore	s (en caso de que Inversión Ejercida	la obra sea continu	ación de años ante	eriores)					
	Federal Estado Municipio				Org. Operador	dor Otros						
	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1				
						/45	.,,,	1				
		-		EXPEDIE	year of extended to be desired to		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	1				
		mpraNet	2479	Fecha Presenta	Tipo de Contratación	Licitación	ACTION OF THE PARTY OF THE PART	1				
	Fecha de Pu	SATURATION	02/08/2022	Propuestas	12/08/2022	Fecha Fallo	15/08/2022	1				
	Fecha Inicio	Contrato	19/08/2022		Fecha Termino Contrato	17/11/2	2022]				
		uau anio		Inversión CON	TRATADA			1				
	Federal		Estado	Município	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma	1				
	\$ 1,425,7	10.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,473.66	\$ 2,376,184.14]				
					Avance Físico M	lensual PROGRAM	MADO (%)	Village Brown			MARKET NAME OF THE PARTY NAME	
Junio	Julio	T	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%		6%	32%	41%	21%	0%	0%	0%	0%	100%	
				Augus Financia	MI PROOF	1115554			- A		1, 100%	
Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Mensual PROGRA	Annual Company of the Party of	Assessment of the Party of the	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	THE RESERVE AND THE PARTY OF TH			
\$ -	\$	-	\$ 142,571.05	\$ 760,378.92	\$ 974,235.50	Noviembre \$ 498,998.67	Diciembre \$ -	\$ -	Febrero -	\$ -	Total	
				1 , , , , , , , , ,	777,200,00	450,550.07	.	17	19	1 -	\$ 2,376,184.1	
			l en el MES (%)				nce Financiero F		and the same of th			
MES	FÍSICO (%)		OBSERVA	ACIONES		INVERSIÓ	N TOTAL		ISIÓN FEDERAL			
Junio	0%					\$	-	\$				
Julio	0%					\$		\$				
Agosto	0%					\$		\$				
Septiembre	U76	-				\$		\$				
Octubre	0%				E11	\$		\$		_		
Octubre Noviembre	0%											
Octubre Noviembre Diciembre	0% 0%							\$				
Noviembre	0%					\$		\$		-		
Noviembre Diciembre	0% 0% 0%					\$		\$				
Noviembre Dictembre Total Acumulado	0% 0% 0%	otografi	ias de Avance Físi	co (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	\$						
Noviembre Diciembre Total Acumulado Junio	0% 0% 0%	otografi	ias de Avance Físi	co (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	\$				-		
Noviembre Diciembre Total Acumulado Junio Julio	0% 0% 0%	otografi	ias de Avance Físi	co (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	\$						
Noviembre Diciembre Total Acumulado Junio Julio Agosto	0% 0% 0%	otografi	ias de Avance Físi	co (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	\$			•			
Noviembre Diciembre Total Acumulado Junio Julio Agosto Septiembre	0% 0% 0%	otografi	ias de Avance Físi	CO (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	\$						
Noviembre Dictembre Total Acumulado Junio Julio Agosto	0% 0% 0%	Fotografi	ias de Avance Físi	CO (Archivo en form	ato jpg Menor a 1.0	\$				-		

Por el Ejecutivo Federal

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

la Entidad Federativa Statal del Agua