

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31 de agosto de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		18/11/2021	Fecha Terminación de la Obra:		30/09/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.107543, -110.343386					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2353323		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021	Fecha Fallo	17/11/2021
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Termino Contrato	30/09/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	0%	0%	88%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 195,094.68	\$ 1,170,568.05	\$ -	\$ -	\$ 17,168,331.40	\$ 19,509,467.53

Avance Fisico Real en el MES ( % )		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Diciembre	1%	Los 3 set de variadores de frecuencia estan suministrados y en proceso de instalación, respecto a los 3 equipos desarenadores estan en proceso de fabricacion.
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	11%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	13%	
Total Acumulado	25%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
	\$ 9,754,733.76	\$ 9,754,733.76
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 158,867.49	\$ 158,867.49
	\$ -	\$ -
	\$ 989,113.35	\$ 989,113.35
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ 10,902,714.60	\$ 10,902,714.60

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)



\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local